



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 1^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **10/2019**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου
με Α.Μ. 16/17, έως 15-2-2019.**

Στον Πύργο, σήμερα στις **9** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 211/4-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του **Δημάρχου** κ. Γαβριήλ Λιατσή, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **19** μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Ανδριόλας Γεώργιος
2.Αγγελικοπούλου Ανδριάνα	2. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
3.Γεωργόπουλος Σωτήριος	3.Αθανασόπουλος Παντελεήμων
4.Ζουμπάκης Αυγερινός	4.Βλαχαντώνης Νικόλαος
5.Τσίμπρης Νικόλαος	5.Λιατσής Δημήτριος
6.Λουμιώτης Νικόλαος	6. Γεράνιος Κων/νος
7.Σεϊντής Βασίλειος	7. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
8.Κανελλόπουλος Θεόδωρος	8. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
9.Μπόμπορης Παναγιώτης	9.Ασημακόπουλος Αναστάσιος
10.Αβραμόπουλος Δημήτριος	10.Παναγόπουλος Ιωάννης
11. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής</i>	11.Αργυρόπουλος Ιωάννης του

της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	Παναγιώτη – Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου - μέλος της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»
12. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	12. Παναγούλης Αθανάσιος – Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»
13. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»	13. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»
14. Δημουλιάς Λεωνίδα	14. Μπέλτσος Διονύσιος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
15. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
16. Κόρδας Θεόδωρος	
17. Βαγγελάτου Χρυσσαυγή – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	
19. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου με Α.Μ. 16/17, έως 15-2-2019.

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος η υπ' αριθμ. 35343/18-12-2018 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει τα εξής:

[Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της από 11-12-2018 αίτησης του αναδόχου του έργου ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. σχετικά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ έργου:

- πρ/σμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ): 41.000,00€
- ημερομηνία συμφωνητικού: 29/03/18
- συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 37.735,00€

- έναρξη προθεσμίας έργου: 29/03/18
- λήξη προθεσμίας εργασίας: 29/05/18
- 1^η παράταση προθεσμίας έργου: 10/07/18
- 2^η παράταση προθεσμίας έργου: 30/08/18
- 3^η παράταση προθεσμίας έργου: 30/10/18
- 4^η παράταση προθεσμίας έργου: 30/12/18

Προτείνουμε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018, για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης πρέπει να συνταχθεί και ο 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός ο οποίος θα είναι τακτοποιητικός...]

Εν συνεχεία ο Προεδρεύων κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
2. Την αίτηση του αναδόχου
3. Την αριθ. 35343/18-12-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου με Α.Μ. 16/17 μέχρι 15-2-2018 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35343/18-12-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θ. Κανελλόπουλος, Δ. Αβραμόπουλος, Α. Καράμπελας, Θ. Κόρδας, Χ. Βαγγελάτου, Β. Παναγόπουλος, Χ. Αθανάσουλας, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2019.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 21 – 1 – 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ