



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 8<sup>ης</sup> (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **110/2019**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου:  
«Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με  
Α.Μ.16/2017, έως 15-5-2019**

Στον Πύργο, σήμερα στις **19** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7110/15-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του **Δημάρχου** κ. Γαβριήλ Λιατσή, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **22** μέλη ήτοι:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1.Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1. Ανδριόλας Γεώργιος
2.Σκαρτσιάρης Ανδρέας	2. Βλαχαντώνης Νικόλαος
3. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	3. Λιατσής Δημήτριος
4.Γεωργόπουλος Σωτήριος	4. Γεράνιος Κων/νος
5. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	5. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
6. Ζουμπάκης Αυγερινός	6. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
7. Τσίμπρης Νικόλαος	7. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
8.Λουμιώτης Νικόλαος	8. Αβραμόπουλος Δημήτριος
9.Σεϊντής Βασίλειος	9.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»
10. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	10.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος

	της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»
11.Μπόμπορης Παναγιώτης	11.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου», οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν
12. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
13. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
14. Παναγόπουλος Ιωάννης	
15.Δημουλιάς Λεωνίδα	
16. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
17. Κόρδας Θεόδωρος	
18.Παναγούλης Αθανάσιος – Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
19. Βαγγελάτου Χρυσαιγή – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»	
20.Μπέλτσος Διονύσιος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	
21. Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	
22.Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	

Επίσης με την με αριθμ. πρωτ. 7110/15-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κ. Θεοδώρα Κριτσάρη, η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

-----

Ακολούθως ο **Πρόεδρος** έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το **15<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση της παράταξης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με Α.Μ.16/2017, έως 15-5-2019**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος η υπ' αριθμ. 5716/7-3-2019 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει τα εξής:

[.....Σας διαβιβάζουμε την από 4-3-2019 αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ.Γεωργίου» «ΔΟΜΗΛ Ο.Ε» σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- πρ/σμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ):	41.000,00 €
- ημερομηνία συμφωνητικού:	29/03/18
- συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ):	37.735,00€
- έναρξη προθεσμίας έργου :	29/03/18
- λήξη προθεσμίας έργου :	29/05/18
- 1 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έργου:	10/07/18
- 2 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έργου:	30/08/18
- 3 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έργου:	30/10/18
- 4 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έργου:	30/12/18
- 5 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έργου:	15/02/19
- 6 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έργου:	15/03/19
- 7 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έργου:	14/05/19
- ποσό 1 <sup>ου</sup> Ανακ. Πίνακα Εργασιών:	
- ποσό 2 <sup>ου</sup> Ανακ. Πίνακα Εργασιών:	

2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 15 Μαΐου 2019 προκειμένου να καταστεί δυνατή η λογιστική τακτοποίηση του έργου .....]

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου**

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
2. Την από 4-3-2019 αίτηση του αναδόχου
3. Την αριθ. 5716/7-3-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι**

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με Α.Μ. 16/2017 μέχρι τις 15-5-2019 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5716/7-3-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

- ❖ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Παναγόπουλος, Δ. Μπέλτσος, Θ. Κόρδας, Ι. Βαρελάς και Ι. Αργυρόπουλος του Γ., απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν τέθηκε σε ψηφοφορία το θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2019.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
Ακριβές Απόσπασμα  
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.  
Πύργος 10 – 04-2019  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ**