



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 15^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **118/2016**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου
«Κατασκευή Πράσινου Σημείου Γειτονιάς «Κανούλια»
μέχρι 22/05/2016**

Στον Πύργο, σήμερα στις **18** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2016**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.00** μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10256/14-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1.Κόλβερη Ιωάννα
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Λιατσής Δημήτριος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Μπέλτσος Διονύσιος
4. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	4.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5.Σταθόπουλος Παναγιώτης
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6.Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>
7. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
8. Γεράνιος Κων/νος	
9. Ζουμπάκης Αυγερινός	

10. Τσιμπρης Νικόλαος	
11. Λουμιώτης Νικόλαος	
12. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
13. Σεϊντής Βασίλειος	
14. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
15. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
16. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
17. Παναγόπουλος Βασίλειος	
18. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»	
19. Παναγόπουλος Ιωάννης	
20. Δημουλιάς Λεωνίδας	
21. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
22. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη – Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου	
23. Κόρδας Θεόδωρος	
24. Καλάκου Θεοδώρα – Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
25. Αθανάσουλας Χρήστος	
26. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»	
27. Βαγγελάτου Χρυσσαυγή – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»	

Για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ' αριθμόν πρωτ. 10256/14-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κ. Θεοδώρα Κριτσάρη, η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **[Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Γειτονιάς «Κανούλια» μέχρι 22/05/2016].**

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε στο σώμα το υπ' αριθ. 7769/7-04-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου το οποίο αναφέρει:

«...Σας αποστέλλουμε την από 21-03-2016 αίτηση της αναδόχου του έργου [Κατασκευή Πράσινου Σημείου Γειτονιάς «Κανούλια»] κ. Ελένης Παναγιωτακοπούλου με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας του. Σας γνωρίζουμε ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22/02/2016 και έχει παράταση προθεσμίας για δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι 22/04/2016. Το έργο μέχρι σήμερα δεν έχει αρχίσει να εκτελείται λόγω της μη αποκομιδής των απορριμμάτων από την πόλη του Πύργου. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι έρχεται και η εορταστική περίοδος του ΠΑΣΧΑ με συνέπεια οι εργασίες να καθυστερήσουν, η υπηρεσία μας συναινεί στην έγκριση παράτασης προθεσμίας για ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι 22/05/2016.»

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
- Τις διατάξεις του Π.Δ 609/85
- Την αίτηση της αναδόχου του έργου
- Την αριθ. 7769/7-4-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, *μετά από διαλογική συζήτηση,*

Ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου [Κατασκευή Πράσινου Σημείου Γειτονιάς «Κανούλια»] μέχρι 22/05/2016, σύμφωνα με την αριθ. 7769/7-04-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Ανδριόλας, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, Ιωάννης Παναγόπουλος, Ιωάννης Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Χαράλαμπος Μιχαλακόπουλος απουσίαζαν απ' τη συνεδρίαση όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 22 - 4 - 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ