



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 9^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **151/2017**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Μεταφορά αιθουσών εργαστηρίων Α' Λυκείου Πύργου», με
Α.Μ. 36/2015 έως 31-07-2017**

Στον Πύργο, σήμερα στις **23** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14410/19-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Λιατσής Δημήτριος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α.»</i>

6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6 Παναγόπουλος Ιωάννης – μέλος της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»
7. Βλαχαντώνης Νικόλαος (προσλήθε στο 1 ^ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης)	7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη- Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»
8. Μπέλιτσος Διονύσιος	8. Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»
9. Γεράνιος Κων/νος	9.Βαγγελάτου Χρυσανγή – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»
10.Ζουμπάκης Αυγερινός	
11. Τσίμπρης Νικόλαος	
12. Λουμιώτης Νικόλαος [εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8ΣΟ)]	
13. Σεϊντής Βασίλειος	
14. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
15. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
16. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
17. Μπόμπορης Παναγιώτης	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος - μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
19. Καραμπέλας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
20. Δημουλιάς Λεωνίδας	
21. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
22.Κόρδας Θεόδωρος	
23.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»	
24. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 14410/19-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Κριτσάρη Θεοδώρα, η οποία δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μεταφορά αιθουσών εργαστηρίων Α' Λυκείου Πύργου» με Α.Μ. 36/2015, έως 31-07-2017.**

Συγκεκριμένα σας παρουσιάζω το υπ' αριθμόν 12625/12-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου στο οποίο αναγράφονται τα εξής:

[...Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της από 8/5/2017 αίτησης του αναδόχου σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- προϋπολογισμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ):	60.000,00 €
- ημερομηνία συμφωνητικού:	12/04/2017
- συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ):	52.800,00 €
- έναρξη προθεσμίας εργασίας:	12/04/2017
- λήξη προθεσμίας εργασίας:	12/05/2017
- 1 ^η παράταση προθεσμίας εργασίας:	
- 2 ^η παράταση προθεσμίας εργασίας:	
- ποσό 1 ^{ου} Ανακ. Πίνακα Εργασιών:	
- ποσό 2 ^{ου} Ανακ. Πίνακα Εργασιών:	

2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας της εργασίας μέχρι **31/07/2017 για τους ακόλουθους λόγους:**

Ο ανάδοχος προχώρησε στην σύνταξη σχεδίων – μελέτης εφαρμογής για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για την μεταφορά των αιθουσών του σχολείου και έπεται η έγκρισή τους.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να γίνουν σε μέρες όπου το σχολείο δεν θα λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο για την αποφυγή οχλήσεων κατά την διαδικασία των εξετάσεων των μαθητών.

Έπεται η σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που προβλέπονται να κατασκευασθούν και την αναπροσαρμογή της σύμβασης].

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν' αποφασίσει επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10
- Τις διατάξεις του Π.Δ 609/85
- Την υπ' αριθμόν 12625/8-5-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου
- Την υπ' αριθμόν 12625/12-5-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «*Μεταφορά αιθουσών εργαστηρίων Α' Λυκείου Πύργου*», με αριθμό μελέτης 36/2015 έως 31 - 07 - 2017, για τους λόγους που αναγράφονται στην υπ' αριθμόν 578Τ.Υ./16-3-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου.

- ❖ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Λιατοής, Θ. Κανελλόπουλος, Π. Σταθόπουλος, Α. Καραμπελας και Χ. Αθανάσουλας, απουσίαζαν από την συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2017.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 31 - 05 - 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ