



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 16<sup>ης</sup> (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **203/2015**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:  
«Υδρευση δημοτικής ενότητας Ιάρδανου και Βόλακος  
Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού»,  
με αριθμό μελέτης 3/11 και ΟΠΣ 365636, έως 31-07-15**

Στον Πύργο, σήμερα στις **18** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19164/12-6-2015 έγγραφη πρόσκληση **του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1. Δημόπουλος Φώτιος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Ζουμπάκης Αυγερινός
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4. Παναγόπουλος Ιωάννης
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
6. Κόλβερη Ιωάννα	
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
8. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
9. Λιατσής Δημήτριος	
10. Μπέλιτσος Διονύσιος	
11. Γεράνιος Κων/νος	

12. Τσιμπρης Νικόλαος	
13. Λουμιώτης Νικόλαος	
14. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
15. Σεϊντής Βασίλειος	
16. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
17. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
18. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» (προσήλθε στο 5ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης)</i>	
19. Παναγόπουλος Βασίλειος	
20. Βαρελάς Ιωάννης ( <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i> )	
21. Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
22. Δημουλιάς Λεωνίδας	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη ( <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i> )	
25. Κόρδας Θεόδωρος	
26. Καλάκου Θεοδώρα ( <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i> )	
27. Αθανάσουλ�α Χρήστος	
28. Μικαλακόπουλος Χαράλαμπος ( <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i> )	
29. Γιάνναρος Χρήστος ( <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου</i> )	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με την υπ' αριθ. πρωτ. 19164/12-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κα Κριτσάρη Θεοδώρα, η οποία και προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

-----

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 13.2 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **[Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Υδρευση δημοτικής ενότητας Ιάρδανου και Βόλακος Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού», με αριθμό μελέτης 3/11 και ΟΠΣ 365636, έως 31-07-15]** και εξέθεσε τα εξής:

1/ Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ' αριθμ. 17866/5-6-15 έγγραφό της, διαβιβάζει στο Δ.Σ την: **1. από 27-2-15 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος «Κ/Ξ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ – ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ», σχετικά με την παράταση προθεσμίας αυτού**

**2. Τη διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου από την υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ με την οποία η ως άνω υπηρεσία συναινεί για την παράταση προθεσμίας μέχρι 31-07-2015**

και ε.ι.σ.η.γ.ε.ι.τ.α.ι να παρατεθεί το έργο μέχρι 31-07-2015, διότι όπως αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφό της, υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, μη οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του αναδόχου και συγκεκριμένα:

1. Λόγω κατολίσθησης στις αρχές Μαρτίου του 2014 στην περιοχή Βουνάργου καταστράφηκε η δεξαμενή της ΤΚ και τμήμα της οδού προς ΙΜ Φραγκοπηδήματος μαζί με το μέρος του υφιστάμενου εξωτερικού αγωγού. Λόγω της σοβαρότητας του φαινομένου υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΠΔΕ και του Δήμου Πύργου, για την εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης προκειμένου να οριστικοποιηθεί με ασφάλεια η θέση ανακατασκευής νέας δεξαμενής καθώς και του υπολειπόμενου δικτύου ύδρευσης προς αυτήν. Η μελέτη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
2. Για την χορήγηση από τον ΟΣΕ άδειας διέλευσης του αγωγού ύδρευσης εγκάρσια των σιδηροδρομικών γραμμών. Η τελική έγκριση χορηγήθηκε στις 11/12/14 και στη συνέχεια ακολούθησε διαδικασία πληρωμής των αντιστοίχων τελών προς τον ΟΣΕ προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες διέλευσης.
3. Λόγω του ισχυρού χειμώνα με έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις (που συνεχίζονται και σήμερα) οι εργασίες διεκόπησαν πολλές φορές και για σημαντικά χρονικά διαστήματα.

Στο έργο δεν παρουσιάζονται προβλήματα για τα οποία ευθύνεται ο ανάδοχος. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το 97% του μήκους των αγωγών του δικτύου ύδρευσης. Πρακτικά απομένει η ολοκλήρωση κατασκευής φρεατίων του δικτύου και η ολοκλήρωση των δοκιμών. Το φυσικό αντικείμενο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο μήνες περίπου. Είναι απαραίτητη όμως η χορήγηση της προθεσμίας μέχρι 31/07/2015 ώστε να έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι διοικητικές διαδικασίες (έγκριση τελικού ΑΠΕ κλπ.)

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου, ν' αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών].

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου**

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
- Την αίτηση της αναδόχου του έργου
- Το αριθ. 7684/3-06-2015 έγγραφο της υπηρεσίας διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ με το οποίο συναινεί για την παράταση προθεσμίας του έργου
- Την αριθ. 17866/5-06-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

### **Κατά πλειοψηφία α π ο φ α σ ι ζ ε ι**

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Υδρευση δημοτικής ενότητας Ιάρδανου και Βόλακος Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού», με αριθμό μελέτης 3/11 και ΟΠΣ 365636, μέχρι 31/07/15, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

- Ο Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο δήμο Πύργου» κ. Χαράλαμπος Μιχαλακόπουλος καταψήφισε το θέμα αναφέροντας ότι δεν ενημερωθεί εάν ο σωλήνας που περνά πάνω από τη γέφυρα του Αλφειού προβλέπεται στη μελέτη.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Κων/νος Γεράνιος, Δημήτρης Λιατοής, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, Ιωάννης Βαρελάς, Ιωάννης Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Χρήστος Γιάνναρος και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου, *είχαν αποχωρήσει απ' τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.*

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 203/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.  
Πύργος 6 - 7 - 2015  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ**