



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 16<sup>ης</sup> (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **205/2015**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ. Μαγούλας - Χειμαδιού - Καράτουλα της Δ.Ε Ωλένης του δήμου Πύργου», με αριθμό μελέτης 76/11, έως 25-5-15**

Στον Πύργο, σήμερα στις **18** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λαισείου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19164/12-6-2015 έγγραφη πρόσκληση **του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Μεσσαλάς Δημήτριος - <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Δημόπουλος Φώτιος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Ζουμπάκης Αυγερινός
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4. Παναγόπουλος Ιωάννης
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
6. Κόλβερη Ιωάννα	
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
8. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
9. Λιατσής Δημήτριος	
10. Μπέλτσος Διονύσιος	

11. Γεράνιος Κων/νος	
12. Τσίμπρης Νικόλαος	
13. Λουμιώτης Νικόλαος	
14. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
15. Σεϊντής Βασίλειος	
16. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
17. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
18. Αντιωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» (προσήλθε στο 5<sup>ο</sup> θέμα προ ημερήσιας διάταξης)</i>	
19. Παναγόπουλος Βασίλειος	
20. Βαρελάς Ιωάννης ( <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i> )	
21. Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
22. Δημουλιάς Λεωνίδας	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη ( <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i> )	
25. Κόρδας Θεόδωρος	
26. Καλάκου Θεοδώρα ( <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i> )	
27. Αθανάσουλας Χρήστος	
28. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος ( <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i> )	
29. Γιάνναρος Χρήστος ( <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i> )	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση με την υπ' αριθ. πρωτ. 19164/12-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ και οι Πρόεδροι:

- Της Τ.Κ. Μαγούλας κ. Λιαρομάτης Κων/νος
- Της Τ.Κ. Χειμαδιού κ. Ξουλεής Λαμπρινός, *οι οποίοι και προσήλθαν*
- Της Τ.Κ. Καράτουλα κ. Τσατσαμπάς Γεώργιος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

-----

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 13.4 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **[Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ. Μαγούλας - Χειμαδιού - Καράτουλα της Δ.Ε Ωλένης του δήμου Πύργου»**, με αριθμό μελέτης **76/11, έως 25-5-15]** και εξέθεσε τα εξής:

[Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου με το υπ' αριθμ. 14798/12-6-15 έγγραφό της, διαβιβάζει στο Δ.Σ την από 14-5-15 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος «Κ/Ξ Γκουλιούμης Ζήσιμος – Αυγέρης Λαζ.», σχετικά με την παράταση προθεσμίας αυτού

Με το ίδιο έγγραφο η υπηρεσία εισηγείται την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 25-05-15, διότι λόγω των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τον Απρίλιο – Μαΐο του 2015 καθυστέρησε η ολοκλήρωση τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων στο χώρο του έργου κατά 10 ημέρες.

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Μαγούλας και Χειμαδιού, ν' αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών].

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου**

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
- Την αίτηση της αναδόχου του έργου
- Την αριθ. 14798/12-6-15 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

### **ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι**

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ. Μαγούλας - Χειμαδιού - Καράτουλα της Δ.Ε Ωλένης του δήμου Πύργου», με αριθμό μελέτης 76/11, μέχρι 25-5-15, διότι λόγω των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τον Απρίλιο – Μαΐο του 2015, καθυστέρησε η ολοκλήρωση τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων στο χώρο του έργου κατά 10 ημέρες.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Κων/νος Γεράνιος, Δημήτρης Λιατσής, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, Ιωάννης Βαρελάς, Ιωάννης Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Χρήστος Γιάνναρος και οι Πρόεδροι των Τ.Κ Μαγούλας, Χειμαδιού, είχαν αποχωρήσει απ' τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 205/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.  
Πύργος 6 - 7 - 2015  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ**