



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 2<sup>ης</sup> (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **21/2015**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου  
«Συμπληρωματικό υδραγωγείο » με Α.Μ 58/11 έως 4-03-2015**

Στον Πύργο, σήμερα στις 28 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2212/23-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του **κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απουσιάζοντας του Δημάρχου **κ. Γαβρίλη Λιατσή**, ο οποίος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση λόγω κωλύματος, **κήρυξε την έναρξή της**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **31**.

Νόμιμος αναπληρωτής του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και κατόπιν της υπ' αριθ. 893Δ/24-10-14 (ΑΔΑ 73ΛΡΩ17-1ΟΝ) απόφασης του Δημάρχου, είναι ο Αντιδήμαρχος **κ. Ανδρέας Σκαρτσιάρης**.

| <b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>                                         | <b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.Μεσσαλάς Δημήτριος<br>(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) | 1.Ανδριόλας Γεώργιος      |
| 2. Δημόπουλος Φώτης                                     | 2. Παναγόπουλος Βασίλειος |
| 3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας                                  |                           |
| 4. Αγγελakoπούλου Ανδριάνα                              |                           |

|                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5. Γεωργόπουλος Σωτήριος                                                                                          |  |
| 6. Κόλβερη Ιωάννα                                                                                                 |  |
| 7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων                                                                                      |  |
| 8. Βλαχαντώνης Νικόλαος                                                                                           |  |
| 9. Λιατοής Δημήτριος                                                                                              |  |
| 10. Μπέλτσος Διονύσιος                                                                                            |  |
| 11. Γεράνιος Κων/νος                                                                                              |  |
| 12. Ζουμπάκης Αυγερινός                                                                                           |  |
| 13. Τσίμπρης Νικόλαος                                                                                             |  |
| 14. Λουμιώτης Νικόλαος                                                                                            |  |
| 15. Γκατζόπουλος Αθανάσιος                                                                                        |  |
| 16. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης                                                                                       |  |
| 17. Σεϊντής Βασίλειος                                                                                             |  |
| 18. Κανελλόπουλος Θεόδωρος                                                                                        |  |
| 19. Ασημακόπουλος Αναστάσιος                                                                                      |  |
| 20. Αντιωνακόπουλος Παναγιώτης –<br><i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>                                     |  |
| 21. Βαρελάς Ιωάννης                                                                                               |  |
| 22. Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής<br/>της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>                             |  |
| 23. Παναγόπουλος Ιωάννης                                                                                          |  |
| 24. Δημουλιάς Λεωνίδας                                                                                            |  |
| 25. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου –<br>Επικεφαλής της παράταξης<br><i>«Όραμα Δημιουργίας»</i>                 |  |
| 26. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη<br><i>(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)</i>                                |  |
| 27. Κόρδας Θεόδωρος                                                                                               |  |
| 28. Καλάκου Θεοδώρα<br><i>(Επικεφαλής της παράταξης<br/>«Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική<br/>Κίνηση Πολιτών»</i> |  |
| 29. Αθανάσoulας Χρήστος - <i>προσήλθε στο 3ο<br/>θέμα της Η.Δ.</i>                                                |  |
| 30. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος<br><i>(Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο<br/>Δήμο Πύργου»)</i>               |  |
| 31. Γιάνναρος Χρήστος<br><i>(Επικεφαλής της παράταξης<br/>«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»)</i>                    |  |

Επίσης με την υπ' αριθ. πρωτ. 2212/23-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τ.Κ:

- Αγίου Γεωργίου κ. Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
- Μυρτιάς κ. Πήττας Άγγελος, οι οποίοι προσήλθαν και
- Σκουροχωρίου κ. Γύφτος Κων/νος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 8 (1) [συζητήθηκε 9<sup>ο</sup>] θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συμπληρωματικό υδραγωγείο » με Α.Μ 58/11 έως 4-03-2015** και εξέθεσε τα εξής:

[Η Δ.Τ.Υ & Π του δήμου σ την **αριθ. 100/8-01-15** σχετική με το θέμα εισήγησή της, αναφέρει:

«...Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της από 28-8-14 αίτησης του αναδόχου του έργου με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών αυτού και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στοιχεία έργου:
- Πρ/σμός δημοπράτησης [με ΦΠΑ]: 3.150.000,00€
- Ημερομηνία συμφωνητικού: 4/4/2013
- Συμβατικό ποσό [με ΦΠΑ] 2.739.180,91€
- Έναρξη προθεσμίας έργου 4/4/2013
- Λήξη προθεσμίας έργου 4/10/2014
- 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έργου 4/3/2015
- 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έργου -----
- Ποσό 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ -----

2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου έως 04-03-2015 λόγω:

1. Της καθυστέρησης για την εξασφάλιση της απαραίτητης άδειας διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής επί του δρόμου Σκουροχωρίου – Μυρτιάς (ο αγωγός ύδρευσης δεν είχε περάσει με τις προηγούμενες εργολαβίες).
  2. Της καθυστέρησης για τη μικρή τροποποίηση της όδευσης του αγωγού στη θέση της ΤΚ Αγίου Γεωργίου
  3. Της καθυστερήσεως λόγω καιρικών συνθηκών
3. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση προθεσμίας μέχρι 04-03-2015 με το υπ' αριθ. 134557/17-12-2014 έγγραφό της....»

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Τ.Κ Μυρτιάς και Αγ. Γεωργίου, ν' αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος].

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου**

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
- Την από 28-8-14 αίτηση της αναδόχου του έργου Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕ – ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ
- το υπ' αριθ. 134557/17-12-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, με το οποίο έχει διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη σχετικά με την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 04-03-15
- Την αριθ. 100/8-1-15 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας,

### **ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι**

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «*Συμπληρωματικό υδραγωγείο*» με Α.Μ 58/11 έως 4-03-2015, σύμφωνα με την αριθ. 100/15 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ και Περιβάλλοντος του δήμου, λόγω:

1. Της καθυστέρησης για την εξασφάλιση της απαραίτητης άδειας διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής επί του δρόμου Σκουροχωρίου – Μυρτιάς (ο αγωγός ύδρευσης δεν είχε περάσει με τις προηγούμενες εργολαβίες).
  2. Της καθυστέρησης για τη μικρή τροποποίηση της όδευσης του αγωγού στη θέση της ΤΚ Αγίου Γεωργίου
  3. Τις καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Φ. Δημόπουλος, Δ. Λιατσής, Γ. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη και οι Πρόεδροι των Τ.Κ Αγίου Γεωργίου και Μυρτιάς, είχαν αποχωρήσει απ' τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.  
Πύργος 3 – 2 – 2015  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ**