



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 18^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **227/2015**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων
Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού»
με Α.Μ. 58/2011 έως 4-8-2015**

Στον Πύργο, σήμερα στις **22** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 23448/17-07-2015 έγγραφη πρόσκληση **του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1.Δημόπουλος Φώτης (απεβίωσε)
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Βλαχαντώνης Νικόλαος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
4. Αγγελakoπούλου Ανδριάνα	4.Αντωνικόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5.Παναγόπουλος Ιωάννης
6. Κόλβερη Ιωάννα	6.Καλάκου Θεοδώρα – (Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική

	<i>Κίνηση Πολιτών»</i>
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	<i>Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν</i>
8. Λιατσής Δημήτριος	
9. Μπέλιτσος Διονύσιος	
10. Γεράνιος Κων/νος	
11. Ζουμπάκης Αυγερινός	
12. Τσίμπρης Νικόλαος	
13. Λουμιώτης Νικόλαος	
14. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
15. Σεϊντής Βασίλειος	
16. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
17. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος	
19. Βαρελάς Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)	
20. Καραμπέλας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
21. Δημουλιάς Λεωνίδας	
22. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)	
24. Κόρδας Θεόδωρος	
25. Αθανάσουλας Χρήστος (Μέλος της παράταξης Ανοικτή Συμπολιτεία – Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών)	
26. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»)	
27. Γιάνναρος Χρήστος (Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»)	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 6.1. θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση παράταξης προθεσμίας του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» με Α.Μ. 58/2011 έως 4-8-2015** και ανέφερε:

[Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 20364/24-6-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ & Περιβάλλοντος προτείνεται η παράταση προθεσμίας του έργου «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» έως 4-8-2015 για τους εξής λόγους:

- Την καθυστέρηση του τέλους διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής επί του δρόμου Σκουροχωρίου – Μυρτιάς, (ο αγωγός ύδρευσης δεν είχε περάσει με τις προηγούμενες εργολαβίες).

- Την καθυστέρηση για τη μικρή τροποποίηση της όδευσης του αγωγού στη θέση της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου
 - Τις καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών
 - Την αναμονή έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου
 - Την αναμονή έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία του τρόπου στήριξης για την εγκαρσία διέλευση αγωγού από αρδευτικό κανάλι.
- Επίσης η Ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το αριθ. 7986/9-6-2015 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της, για την παράταση προθεσμίας του ως άνω έργου μέχρι 4-8-2015, επισημαίνοντας ότι με την από 22-4-2015 επικαιροποίηση εξυγίανσης του ΕΠΠΕΡΑΑ, όπως έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το συγκεκριμένο έργο έχει δηλωθεί στην κατηγορία 1, ήτοι έργο το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, της οποίας η επιλεξιμότητα λήγει στις 31-12-2015.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «
- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
- Την από 2190/23-1-2015 αίτηση της αναδόχου του έργου: Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕ-ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ
- Το αριθ. 7986/9-6-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την με την αριθ. 20364/24-6-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» με Α.Μ. 58/2011 έως 4-8-2015, σύμφωνα με την αριθ. 20364/24-6-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ και Περιβάλλοντος.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Δ. Λιατσής και Χ. Γιάνναρος, είχαν αποχωρήσει απ' τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 227/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 4 - 8 - 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ