



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 2^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **23/2015**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Υδρευση δημοτικών ενοτήτων Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού» με Α.Μ 3/11 έως 31-03-2015

Στον Πύργο, σήμερα στις 28 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2212/23-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του **κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απουσιάζοντας του Δημάρχου **κ. Γαβρίλη Λιατσή**, ο οποίος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση λόγω κωλύματος, **κήρυξε την έναρξή της**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **31**.

Νόμιμος αναπληρωτής του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και κατόπιν της υπ' αριθ. 893Δ/24-10-14 (ΑΔΑ 73ΔΡΩ17-1ΟΝ) απόφασης του Δημάρχου, είναι ο Αντιδήμαρχος **κ. Ανδρέας Σκαρτσιάρης**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μεσσαλάς Δημήτριος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)	1.Ανδριόλας Γεώργιος
2. Δημόπουλος Φώτης	2. Παναγόπουλος Βασίλειος

3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
6. Κόλβερη Ιωάννα	
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
8. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
9. Λιατοής Δημήτριος	
10. Μπέλτσος Διονύσιος	
11. Γεράνιος Κων/νος	
12. Ζουμπάκης Αυγερινός	
13. Τσίμπρης Νικόλαος	
14. Λουμιώτης Νικόλαος	
15. Γκατζόπουλος Αθανάσιος	
16. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
17. Σεϊντής Βασίλειος	
18. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
19. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
20. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
21. Βαρελάς Ιωάννης	
22. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
23. Παναγόπουλος Ιωάννης	
24. Δημουλιάς Λεωνίδας	
25. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
26. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη <i>(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)</i>	
27. Κόρδας Θεόδωρος	
28. Καλάκου Θεοδώρα <i>(Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
29. Αθανάσουλας Χρήστος - <i>προσήλθε στο 3ο θέμα της Η.Δ.</i>	
30. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος <i>(Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»)</i>	
31. Γιάνναρος Χρήστος <i>(Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»)</i>	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης [συζητήθηκε 10^ο] με τίτλο: **Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Υδρευση δημοτικών ενοτήτων Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού» με Α.Μ 3/11 έως 31-03-2015** και εξέθεσε τα εξής:

[Η Δ.Τ.Υ & Π του δήμου σ την αριθ. 325/9-01-15 σχετική με το θέμα εισήγησή της αναφέρει:

«...Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου, με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας αυτού μέχρι 31-3-15 και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

A. Στοιχεία έργου:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Ημερομηνία σύμβασης | 4/4/2013 |
| 2. Αρχική προθεσμία περαιώσεως | 4/10/2013 [δεκαοκτώ μήνες] |
| 3. 1 ^η παράταση προθεσμίας | 31/03/2015 (υπό έγκριση) |

B. Η υπηρεσία μας συναινεί στο αίτημα του αναδόχου και σας γνωρίζει ότι:

Υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών του έργου, μη οφειλόμενες σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους παρακάτω λόγους:

- Για την έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου που οφείλεται στην παράλληλη μετατόπιση της όδευσης του δικτύου, στο τμήμα Επιτάλιο-Ανεμοχώρι, για την απομάκρυνση του αγωγού από τον κεντρικό δρόμο του Επιταλίου και την Εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, σε παράλληλο χαλικόστρωτο αγροτικό δρόμο. Με την μετατόπιση αυτή, η οποία δεν προκαλεί αλλαγές στα υδραυλικά στοιχεία του έργου ούτε στα οικονομικά στοιχεία, μειώνονται οι επιπτώσεις από την εκτέλεση των εργασιών.
Παράλληλα τροποποιήθηκε η όδευση πρόσβασης του αγωγού προς τη δεξαμενή στην ΤΚ Αλφειούσας. Η τροποποίηση αυτή μετά τις σχετικές εισηγήσεις και προεγκρίσεις εγκρίθηκε στις 29-09-14 με την 307/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Για την έγκριση από την υπηρεσία προσαρμογών της όδευσης πρόσβασης του αγωγού προς την δεξαμενή ΤΚ Φοναϊτικών, της όδευσης διέλευσης από την ΤΚ Βουνάργου και του τρόπου διέλευσης από τη γέφυρα Αλφειού. Οι παραπάνω προσαρμογές ήταν δευτερεύουσας σημασίας της μελέτης στις επιτόπιες συνθήκες.
- Λόγω κατολισθήσεων στις αρχές Μαρτίου 2014 στην περιοχή Βουνάργου καταστράφηκε η δεξαμενή της ΤΚ και τμήμα της οδού προς Ι.Μ Φραγκοπηδήματος μαζί με μέρος του υφιστάμενου εξωτερικού αγωγού. Λόγω της σοβαρότητας του φαινομένου υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου για την εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης προκειμένου να οριστικοποιηθεί η θέση της υπό ανακατασκευή δεξαμενής και του αγωγού πρόσβασης.
- Εξετάζεται από την υπηρεσία η πιθανή τροποποίηση της μελέτης στην ΤΚ Αλποχωρίου όπου έχει κατασκευασθεί νέα δεξαμενή σε νέα θέση [μετά την εκπόνηση της μελέτης ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό].
- Για τη χορήγηση από τον ΟΣΕ άδειας διέλευσης του αγωγού εγκάρσια των σιδηροδρομικών γραμμών. Η άδεια χορηγήθηκε στις 3/10/14 και αναμένονται εγκρίσεις για λοιπές θέσεις.

Μέχρι σήμερα τέλος έχει κατασκευασθεί το 80% των αγωγών του δικτύου ύδρευσης του έργου και αντίστοιχο ποσοστό οικονομικού αντικειμένου.

Στο έργο δεν παρουσιάζονται προβλήματα για τα οποία ευθύνεται ο ανάδοχος.

Παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας.

Τέλος ενημερώνουμε ότι έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχ. Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - Μονάδα Γ. Ελέγχου Πράξεων....»

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Σώμα, ν' αποφασίσει επί της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
- Την από 22-09-14 αίτηση της αναδόχου του έργου Κ/Ξ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ»
- το υπ' αριθ. 134575/17-12-14 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, με το οποίο συναινεί στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-03-15
- Την αριθ. 325/9-01-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Υδρευση δημοτικών Ενοτήτων Ιάρδανου και Βόλακος Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού» με Α.Μ 3/11 έως 31-03-2015, σύμφωνα με την ανωτέρω (αριθ. 325/15) εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ και Περιβάλλοντος.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Φ. Δημόπουλος, Δ. Λιατσής, Γ. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, είχαν αποχωρήσει απ' τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 4 – 2 – 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ