



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 24^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **307/2018**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με
Α.Μ.16/2017, έως 30-8-2018**

Στον Πύργο, σήμερα στις **19** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2018**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19.15 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18966/13-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **20** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1 Γεωργόπουλος Σωτήριος
2.Ανδριόλας Γεώργιος	2. Βλαχαντώνης Νικόλαος
3.Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Λιατσής Δημήτριος
4.Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4.Τσίμπρης Νικόλαος
5. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	5. Λουμιώτης Νικόλαος
6.Μπέλτσος Διονύσιος (<i>προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τα προ Ημερήσιας Διάταξης θέματα</i>)	6.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
7.Γεράνιος Κων/νος	7.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
8.Ζουμπάκης Αυγερινός	8. Σεϊντής Βασίλειος

9.Κανελλόπουλος Θεόδωρος	9. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
10.Μπόμπορης Παναγιώτης	10. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>
11.Αβραμόπουλος Δημήτριος	11.Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>
12. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α.» (προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τα προ Ημερήσιας Διάταξης θέματα)</i>	12.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>
13.Παναγόπουλος Ιωάννης – <i>μέλος της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	13.Βαγγελάτου Χρυσουγή – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»,</i> <i>οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν</i>
14.Δημουλιάς Λεωνίδα <i>μέλος της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
15.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας</i>	
16.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
17.Κόρδας Θεόδωρος	
18.Παναγούλης Αθανάσιος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
19.Παναγόπουλος Βασίλειος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	
20.Αθανάσουλας Χρήστος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 18966/13-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κ. Κριτσάρη Θεοδώρα, η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση παράταξης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με Α.Μ.16/2017, έως 30-8-2018.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμ. 17710/10-7-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου στο οποίο αναγράφονται τα εξής:

[...Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της από 2/7/2018 αίτησης του αναδόχου σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- προϋπολογισμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ):	41.000,00 €
- ημερομηνία συμφωνητικού:	29/03/2018
- συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ):	37.735,00 €
- έναρξη προθεσμίας έργου:	29/03/2018
- λήξη προθεσμίας έργου :	29/05/2018
- 1 ^η παράταση προθεσμίας έργου:	10/07/2018
- 2 ^η παράταση προθεσμίας έργου:	30/08/2018
- 3 ^η παράταση προθεσμίας έργου:	
- 4 ^η παράταση προθεσμίας έργου:	
- ποσό 1 ^{ου} Ανακ. Πίνακα Εργασιών:	
- ποσό 2 ^{ου} Ανακ. Πίνακα Εργασιών:	

2. Η υπηρεσία μας **προτείνει** την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30 Αυγούστου 2018 προκειμένου να εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου που αφορά την τοποθέτηση του συστήματος άρδευσης των φυτών και αυξομειώσεις ποσοτήτων των λοιπών εργασιών.

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν' αποφασίσει επί της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10
- Τις διατάξεις του Π.Δ 609/85
- Την υπ' αριθμόν 17710/2-7-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου
- Την υπ' αριθμόν 17710/10-7-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου», με αριθμό μελέτης 16/2017 έως 30 - 08 - 2018, για τους λόγους που αναγράφονται στην υπ' αριθμόν 17710/10-7-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου.

- ❖ Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Μπέλτσος απουσίαζε από την συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 307/2018.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 30 – 07 - 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ