



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 27^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **325/2015**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση Αστικού Χώρου - Δημιουργία Πεζοδρόμων Πέριξ Εκπαιδευτικών Μονάδων 5ου δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου», με αριθμό μελέτης 19/2012, έως 31-12-2015

Στον Πύργο, σήμερα στις **21** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 17.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 34825/16-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1.Γεωργόπουλος Σωτήριος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Αθανασόπουλος Παντελεήμων
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Λιατσής Δημήτριος
4. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	4.Μπέλτσος Διονύσιος
5. Κόλβερη Ιωάννα	5.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
6. Βλαχαντώνης Νικόλαος	6.Κανελλόπουλος Θεόδωρος
7. Γεράνιος Κων/νος	7.Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>
8. Ζουμπάκης Αυγερινός	8.Παναγόπουλος Ιωάννης

9. Τσίμπρης Νικόλαος	9.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»
10. Λουμιώτης Νικόλαος	10.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
11. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	11.Κόρδας Θεόδωρος
12. Σεϊντής Βασίλειος	13.Γιάνναρος Χρήστος - Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)
14. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν
15. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
16. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» [προσήλθε στο 2 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης]	
17. Παναγόπουλος Βασίλειος	
17.Βαρελάς Ιωάννης - Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου [προσήλθε στο 2 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης]	
18.Δημουλιάς Λεωνίδα	
19.Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
20.Αθανάσουλρας Χρήστος	
21.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»)	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ' αριθ. πρωτ. 34825/16-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Τ.Κ. Πύργου κα Θεοδώρα Κριτσάρη, η οποία και προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **[Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση Αστικού Χώρου - Δημιουργία Πεζοδρόμων Πέρις Εκπαιδευτικών Μονάδων 5ου δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου», με αριθμό μελέτης 19/2012, έως 31-12-2015]** και εξέθεσε τα εξής:

Η Δ/υση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου με το υπ' αριθμ. 30452/15-10-2015 έγγραφό της, διαβιβάζει στο Δ.Σ την από 15-10-15 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος «ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.», σχετικά με την παράταση προθεσμίας αυτού και ενημερώνει το σώμα ότι:

1. Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 99% περίπου και μοναδική εκκρεμότητα είναι οι εργασίες οριζοντίου και κατακόρυφης σήμανσης. Επειδή οι εργασίες αυτές αφορούν μόνιμη σήμανση, απαιτείται να ακολουθηθεί συγκεκριμένη χρονοβόρα διαδικασία γνωμοδοτήσεων και αδειοδοτήσεων από συγκεκριμένα θεσμικά όργανα του Δήμου Πύργου, αλλά και από την Τροχαία Πύργου.
2. Έγιναν ακριβέστερες επιμετρήσεις ολοκληρωμένων εργασιών και έχει συνταχθεί νέος (2^{ος}) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος θα υποβληθεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της Περ. Ενότητας Ηλείας προς έγκριση.

Κατόπιν αυτών η υπηρεσία ε ι σ η γ ε ι τ α ι την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12-2015 ώστε να υπάρχει επάρκεια χρόνου, να ολοκληρωθεί η κατά νόμο απαιτούμενη διαδικασία τοποθέτησης της μόνιμης σήμανσης, αλλά και για την λογιστική ολοκλήρωση του έργου.

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ν' αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
- Την αίτηση της αναδόχου του έργου
- Την αριθ. 30452/15-10-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση στην οποία συμμετείχε και υπερψήφισε το θέμα και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση Αστικού Χώρου - Δημιουργία Πεζοδρόμων Πέριξ Εκπαιδευτικών Μονάδων 5ου δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου», με αριθμό μελέτης 19/2012, μέχρι 31/12/2015 ώστε να υπάρχει επάρκεια χρόνου, να ολοκληρωθεί η κατά νόμο απαιτούμενη διαδικασία τοποθέτησης της μόνιμης σήμανσης, αλλά και για την λογιστική ολοκλήρωσή του.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία – Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών» κ.κ. Θ. Καλάκου – Επικεφαλής και Χ. Αθανάσουλας είχαν αποχωρήσει απ' τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 325/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 27 - 10 - 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ