



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 27^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **350/2018**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Ανάπλαση περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος» με Α.Μ.78/2009, έως
30-9-2018**

Στον Πύργο, σήμερα στις **7** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 21074/3-8-2018 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Ιωάννης Βαρελάς**, **αναπληρώνοντας νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου [ΑΔΑ:6ΝΒ7Ω17-8Σ0]**, τον **Πρόεδρο**, ο οποίος απουσίαζε δικαιολογημένα, **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **22** μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανδριόλας Γεώργιος	1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	2. Αγγελικοπούλου Ανδριάννα
3. Γεωργόπουλος Σωτήριος	3. Βλαχαντώνης Νικόλαος
4. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	4. Λιατσής Δημήτριος
5. Γεράνιος Κων/νος	5. Μπέλτσος Διονύσιος

6. Ζουμπάκης Αυγερινός	6. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
7. Τσίμπρης Νικόλαος	7. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
8. Λουμιώτης Νικόλαος <i>[εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)]</i>	8. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
9. Σεϊντής Βασίλειος	9. Παναγόπουλος Ιωάννης – μέλος της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»
10. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	10. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
11. Μπόμπορης Παναγιώτης	11. Κόρδας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν
12. Αβραμόπουλος Δημήτριος	
13. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
14. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Προεδρεύων)	
15. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
16. Δημουλιάς Λεωνίδα «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
17. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας	
18. Παναγούλης Αθανάσιος - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
19. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»	
20. Βαγγελάτου Χρυσαιγή – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»,	
21. Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	
22. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 21074/3-8-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Κριτσάρη Θεοδώρα, η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε,

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος» με Α.Μ.78/2009, έως 30-9-2018.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος η υπ' αριθμ. 17635/23-7-2018 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

[...Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της από 2/7/2018 αίτησης του αναδόχου σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

- προϋπολογισμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ):	150.000,00 €
- ημερομηνία συμφωνητικού:	19/09/2017
- συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ):	70.714,79 €
- έναρξη προθεσμίας εργασίας:	19/09/2017
- λήξη προθεσμίας εργασίας:	19/03/2018
- 1 ^η παράταση προθεσμίας εργασίας:	30/03/2018
- 2 ^η παράταση προθεσμίας έργου:	30/08/2018
- ποσό 1 ^{ου} Ανακ. Πίνακα Εργασιών:	70.714,79 €
- ποσό 2 ^{ου} Ανακ. Πίνακα Εργασιών:	

2. Η υπηρεσία μας **προτείνει** την παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι **30/09/2018** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, λόγω διακοπής εργασιών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 6318/21-3-2018 έγγραφο – απόφαση της υπηρεσίας μας, λόγω καθυστέρησης της έγκρισης χρηματοδότησης του έργου και της μη πληρωμής των πιστοποιημένων λογαριασμών (1^{ου} και 2^{ου}). Η εν λόγω ζητούμενη παράταση προθεσμίας απαιτείται για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Κατόπιν αυτών ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν' αποφασίσει επί της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την υπ' αριθμ. 17635/2-7-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου

- Την υπ' αριθμ. 6318/21-3-2018 – απόφαση επί ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
- Την υπ' αριθμ. 17635/23-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, *μετά από διαλογική συζήτηση*

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «*Ανάπλαση περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος*» με αριθμό μελέτης 78/2009 έως 30 – 09 - 2018, για τους λόγους που αναγράφονται στην υπ' αριθμόν 17710/10-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό μέρος της παρούσας απόφασης.

- ❖ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θ. Κανελλόπουλος,, Α. Καραμπέλας, Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου, Χ. Βαγγελάτου, Α. Παναγούλης και Χ. Αθανάσουλας απουσίαζαν από την συνεδρίαση όταν τέθηκε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 350/2018.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 20 – 8 - 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ