



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 23^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **361/2017**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου: «Συντήρηση και Βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Ωλένης» με Α.Μ. 36/2017, έως 31-10-2017

Στον Πύργο, σήμερα στις **24** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.00 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 32819/20-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1. Βλαχαντώνης Νικόλαος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Μπέλτσος Διονύσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Λουμιώτης Νικόλαος
4. Αγγελικοπούλου Ανδριάννα	4. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	

7. Λιατσής Δημήτριος	
8. Γεράνιος Κων/νος	
9. Ζουμπάκης Αυγερινός	
10. Τσίμπρης Νικόλαος	
11. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
12. Σεϊντής Βασίλειος	
13. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
14. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
15. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
16. Μπόμπορης Παναγιώτης	
17. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος	
19. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
20. Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>	
21. Παναγόπουλος Ιωάννης	
22. Δημουλιάς Λεωνίδα	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη- <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
25. Κόρδας Θεόδωρος	
26. Παναγούλης Αθανάσιος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
27. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>	
28. Βαγγελάτου Χρυσανγή – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»</i>	
29. Αθανάσουλας Χρήστος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου: «Συντήρηση και Βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Ωλένης» με Α.Μ. 36/2017, έως 31-10-2017.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος η υπ' αριθμ. 30889/11-10-2017 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει τα εξής:

[Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 04-10-2017 αίτηση του αναδόχου η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωσή του, σχετικά με παράταση εργασιών του παραπάνω έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Ημερομηνία συμφωνητικού: 11-08-2017

Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ): 11.210,00€

Έναρξη προθεσμίας: 11-08-2017

Λήξη προθεσμίας: 11-10-2017

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 170/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου με θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν δράσεις πυροπροστασίας κατόπιν του 22443/25-07-2017 αιτήματος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας» [ΑΔΑ:Ω67ΟΩ17-ΙΚΖ]
2. Την από 11-08-2017 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών του έργου με αρ. πρ. 24405 [ΑΔΑ:7Φ2ΡΩ17-ΗΚΜ]
3. Το άρθρο 5 της σύμβασης για ζητήματα που αφορούν την παράταση της διάρκειας της σύμβασης
4. Την από 22-08-2017 αλλαγή επόπτη για την παρακολούθηση σύμβασης υπηρεσιών
5. Τις καθυστερήσεις της υλοποίησης εργασιών λόγω βροχοπτώσεων σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια των οποίων δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών
6. Το γεγονός ότι ευρισκόμεθα εν μέσω Φθινοπώρου και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα περαιτέρω καθυστέρησης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
7. Ότι η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου
8. Ότι η ημερομηνία λήξης της αντιπυρικής περιόδου είναι η 31-10-2017
9. Ότι ο ανάδοχος υπέβαλε πριν τη λήξη της σύμβασης ήτοι την 04-10-2017 με αρ.πρ. 30889 [αρ.πρ. Δ.Τ.Υ. 2604/9-10-17] αίτηση παράτασης για «...προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι την 31-10-2017 λόγω καιρικών συνθηκών», συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωσή του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπου δηλώνει: «...δεν διεκδικώ αναθεώρηση για το χρόνο παράτασης που ζητώ μέχρι 31-10-2017»

Η Υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι μέχρι την 31-10-2017, προκειμένου για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση και Βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Ωλένης».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)*»
2. Την αίτηση του αναδόχου
3. Την αριθ. 30889/11-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου : «*Συντήρηση και Βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ωλένης*» με Α.Μ. 36/2017 μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου ήτοι μέχρι 31-10-2017, για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 30889/11-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

- ❖ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Γεράνιος, Π. Σταθόπουλος, Π. Αντωνακόπουλος, Β. Παναγόπουλος, Ι. Βαρελάς, Α. Καράμπελας, Λ. Δημουλιάς Ι. Παναγόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Θ. Κόρδας, Α. Παναγούλης, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν τέθηκε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 361/2017.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 9 – 11 – 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ