



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 31^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **388/2015**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας:
«Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων
Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού»**

Στον Πύργο, σήμερα στις **22** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17.00** μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 42497/18-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Ασημακόπουλος Αναστάσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα	4.Γιάνναρος Χρήστος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση</i>

	<i>Δήμου Πύργου)</i>
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
6. Κόλβερη Ιωάννα	
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
8. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
9. Λιατσής Δημήτριος	
10. Μπέλτσος Διονύσιος	
11. Γεράνιος Κων/νος	
12. Ζουμπάκης Αυγερινός	
13. Τσίμπρης Νικόλαος	
14. Λουμιώτης Νικόλαος	
15. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
16. Σεϊντής Βασίλειος	
17. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
18. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
19. Παναγόπουλος Βασίλειος (μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α»)	
20. Βαρελάς Ιωάννης - Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α») (προσήλθε στο 1 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)	
21. Καραμπέλας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
22. Παναγόπουλος Ιωάννης	
23. Δημουλιάς Λεωνίδας	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
25. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου	
26. Κόρδας Θεόδωρος	
27. Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
28. Αθανάσουλας Χρήστος	
29. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»)	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 8.2

θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **[Έγκριση παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού»].**

Συγκεκριμένα έθεσε υπόψη του σώματος το υπ' αριθ. 3555/15-12-2015 έγγραφο με το οποίο η Δ/υση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου διαβιβάζει στο σώμα αντίγραφο της από 26-11-2015 αίτησης της αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕ-ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ και την εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας για την παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 31-12-2015.

Συγκεκριμένα στην αιτιολογική έκθεσή της η Δ/υση Τ.Υ και Π εκφράζοντας τις απόψεις της αναφέρει τα εξής: [Το παρόν έργο αφορά την υδροδότηση έξι (6) τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Πύργου και συγκεκριμένα των Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Αμπελώνα, Αγ. Αποστόλων, Ελαιώνα, Αγ. Ηλία και Μυρτιάς από το διυλιστήριο του Ερύμανθου.

Πρόκειται για κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από το σημείο που είχαν σταματήσει τα δίκτυα με τις δύο προηγούμενες εργολαβίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υδροδότηση των οικισμών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Το υπόψη έργο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου έργου που προορίζεται να μεταφέρει πόσιμο νερό για την ύδρευση οικισμών του Νοτίου και Κεντρικού Τμήματος του Ν. Ηλείας, που θα ληφθεί από τον Ερύμανθο Ποταμό. Ο ανάδοχος με την από 26-11-2015 αίτησή του, ζήτησε παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα συμβατικά στοιχεία του έργου και την πρόοδο των εργασιών (έχει κατασκευαστεί όλο το δίκτυο σωλήνων και εκκρεμούν οι κατασκευές των τελευταίων φρεατίων και μερικές δοκιμές) εισηγείται θετικά για την παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2015 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. πρωτ. 39320/26-11-2015 έγκριση της υδραυλικής μελέτης του κλάδου «Βούναργο – Ξυλοκέρα – Αλποχώρι – Χανάκια» για την κατασκευή του ως άνω κλάδου.
2. Τη μη ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης του Αντλιοστασίου Ελαιώνα.
3. Την αναμονή έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου που συντάσσεται αυτή τη χρονική περίοδο].

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους, ν' αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/υσης Τεχνικών Υπηρεσιών].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
- Την αίτηση της αναδόχου του έργου
- Την αριθ. 3555/15-12-2015 εισήγηση της Δ/υσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της εργασίας «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού» μέχρι 31-12-2015 σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/υσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δ. Λιατσής και Π. Αθανασόπουλος, Π. Εξαρχόπουλος, Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, Θ. Καλάκου, Χ. Αθανάσουλας, είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 388/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 8 – 1 – 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ