



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 37^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **430/2018**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με Α.Μ.
16/2017, έως 30-10-2018**

Στον Πύργο, σήμερα στις **23** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 29293/19-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του **Δημάρχου** κ. Γαβριήλ Λιατσή, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Ιωάννης Βαρελάς, αναπληρώνοντας νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου [ΑΔΑ:6ΝΒ7Ω17-8Σ0], τον Πρόεδρο, ο οποίος απουσίαζε δικαιολογημένα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **22** μέλη ήτοι:**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σκαρτσιάρης Ανδρέας	1.Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2.Αγγελακοπούλου Ανδριάνα	2.Ανδριόλας Γεώργιος
3.Γεωργόπουλος Σωτήριος	3.Βλαχαντώνης Νικόλαος
4.Αθανασόπουλος Παντελεήμων	4.Λιατσής Δημήτριος
5.Μπέλτσος Διονύσιος	5.Γεράνιος Κων/νος
6.Ζουμπάκης Αυγερινός	6.Λουμιώτης Νικόλαος

7.Τσίμπρης Νικόλαος	7.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
8.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	8.Σειντής Βασίλειος
9.Κανελλόπουλος Θεόδωρος	9.Ασημακόπουλος Αναστάσιος
10.Μπόμπορης Παναγιώτης	10.Αβραμόπουλος Δημήτριος
11.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	11.Δημουλιάς Λεωνίδας - μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών» <i>οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν</i>
12.Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – Προεδρεύων</i>	
13.Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>	
14.Παναγόπουλος Ιωάννης	
15.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας</i>	
16.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη – <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
17.Κόρδας Θεόδωρος	
18.Παναγούλης Αθανάσιος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
19.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>	
20.Βαγγελάτου Χρυσαιγή – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>	
21.Παναγόπουλος Βασίλειος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	
22.Αθανάσουλας Χρήστος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	

Επίσης με την με αριθμ. πρωτ. 29293/19-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κ. Θεοδώρα Κριτσάρη, η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο **Αντιπρόεδρος** έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με Α.Μ. 16/2017, έως 30-10-2018.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος η υπ' αριθμ. 23194/28-9-2018 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει τα εξής:

[.....Σας διαβιβάζουμε την από 27-8-2018 αίτησης του αναδόχου του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» «ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.» σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- | | |
|---|-------------|
| - πρ/σμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ): | 41.000,00 € |
| - ημερομηνία συμφωνητικού: | 29/03/2018 |
| - συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): | 37.735,00 € |
| - έναρξη προθεσμίας έργου : | 29/03/2018 |
| - λήξη προθεσμίας έργου : | 29/05/2018 |
| - 1 ^η παράταση προθεσμίας έργου: | 10/07/2018 |
| - 2 ^η παράταση προθεσμίας έργου: | 30/08/2018 |
| - 3 ^η παράταση προθεσμίας έργου: | 30/10/2018 |
| - 4 ^η παράταση προθεσμίας έργου: | |
| - ποσό 1 ^{ου} Ανακ. Πίνακα Εργασιών: | |
| - ποσό 2 ^{ου} Ανακ. Πίνακα Εργασιών: | |

- Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2018 προκειμένου να εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου και οι εργασίες που περιλαμβάνονται σ' αυτόν καθώς και η κατασκευή – τοποθέτηση της ηλεκτρονικής πινακίδας του έργου.....]

Κατόπιν αυτών ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)*»
2. Την από 27-8-2018 αίτηση του αναδόχου
3. Την υπ' αριθμόν 23194/28-9-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ.Γεωργίου» με Α.Μ. 16/2017 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 23194/28-9-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

- ❖ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Μπέλτσος, Α. Καράμπελας, Ι. Παναγόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Α. Παναγούλης, Χ. Μιχαλακόπουλος, Χ. Βαγγελάτου, Β. Παναγόπουλος και Χ. Αθανάσουλας, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν τέθηκε σε ψηφοφορία το θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 430/2018.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 6 – 11 – 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ