



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 41^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **493/2018**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με Α.Μ.
16/17, έως 30-12-2018**

Στον Πύργο, σήμερα στις **20** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.00 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 32619/16-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού «**Σύγχρονος Πύργος – Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση**» **κ. Γεώργιος Ανδριόλας, αναπληρώνοντας νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου [ΑΔΑ:6ΝΒ7Ω17-8Σ0]**, τον **Πρόεδρο**, ο οποίος απουσίαζε δικαιολογημένα, σε συνδυασμό με την απουσία του **Αντιπροέδρου** του Δ.Σ., **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανδριόλας Γεώργιος (Προεδρεύων)	1.Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2.Σκαρτσιάρης Ανδρέας	2.Βλαχαντώνης Νικόλαος
3.Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	3. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
4.Γεωργόπουλος Σωτήριος	4. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
5.Αθανασόπουλος Παντελεήμων	5. Ασημακόπουλος Αναστάσιος

6. Λιατσής Δημήτριος	6. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
7. Μπέλτσος Διονύσιος	7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη – Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας» οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν
8. Γεράνιος Κων/νος	
9. Ζουμπάκης Αυγερινός	
10. Τσίμπρης Νικόλαος	
11. Λουμιώτης Νικόλαος	
12. Σεϊντής Βασίλειος	
13. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
14. Μπόμπορης Παναγιώτης	
15. Αβραμόπουλος Δημήτριος	
16. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
17. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»	
18. Παναγόπουλος Ιωάννης – μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»	
19. Δημουλιάς Λεωνίδα	
20. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
21. Κόρδας Θεόδωρος	
22. Παναγούλης Αθανάσιος - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
23. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»	
24. Βαγγελάτου Χρυσανγή – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»	
25. Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	
26. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	

Επίσης με την με αριθμ. πρωτ. 32619/16-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κ. Θεοδώρα Κριτσάρη, η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Προεδρεύων έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με Α.Μ. 16/17, έως 30-12-2018.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος η υπ' αριθμ. 29302/28-10-2018 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει τα εξής:

[Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της από 19-10-2018 αίτησης του αναδόχου του έργου ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. σχετικά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ έργου:

- πρ/σμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ):	41.000,00€
- ημερομηνία συμφωνητικού:	29/03/18
- συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ):	37.735,00€
- έναρξη προθεσμίας έργου:	29/03/18
- λήξη προθεσμίας εργασίας:	29/05/18
- 1 ^η παράταση προθεσμίας έργου:	10/07/18
- 2 ^η παράταση προθεσμίας έργου:	30/08/18
- 3 ^η παράταση προθεσμίας έργου:	30/10/18
- 4 ^η παράταση προθεσμίας έργου:	30/12/18

Προτείνουμε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου από το Τεχνικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο...]

Εν συνεχεία ο Προεδρεύων κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
2. Την αίτηση του αναδόχου

3. Την αριθ. 29302/28-10-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με Α.Μ. 16/17 μέχρι 30-12-2018 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29302/28-10-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Λιατσής, Κ. Γεράνιος, Δ. Μπέλτσος, Δ. Αβραμόπουλος, Π. Αντωνικόπουλος, Α. Καράμπελας, Ι. Παναγόπουλος, Α. Παναγούλης, Χ. Μιχαλακόπουλος, Χ. Βαγγελάτου, Χ. Αθανάσουλας, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση και ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 493/2018.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 28 – 11 – 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ