



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 9^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **51/2018**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Ανάπλαση περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος» με Α.Μ. 78/09, έως 30-3-2018**

Στον Πύργο, σήμερα στις **21** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.00 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3926/16-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1.Λιατσής Δημήτριος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4. Σταθόπουλος Παναγιώτης
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	

7. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
8. Μπέλτσος Διονύσιος	
9. Γεράνιος Κων/νος	
10. Ζουμπάκης Αυγερινός	
11. Τσίμπρης Νικόλαος	
12. Λουμιώτης Νικόλαος	
13. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
14. Σεϊντής Βασίλειος	
15. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
16. Μπόμπορης Παναγιώτης	
17. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
18. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος <i>Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
19. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της <i>παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
20. Παναγόπουλος Ιωάννης	
21. Δημουλιάς Λεωνίδας	
22. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη- <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
24. Κόρδας Θεόδωρος	
25. Παναγούλης Αθανάσιος - Επικεφαλής της <i>παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
26. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος -Επικεφαλής <i>της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>	
27. Βαγγελάτου Χρυσανγή – Επικεφαλής της <i>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»</i>	
28. Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος <i>Δημοτικός Σύμβουλος</i>	
29. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος <i>Δημοτικός Σύμβουλος</i>	

Επίσης με την με αριθμ. πρωτ. 3926/16-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κ. Θεοδώρα Κριτσάρη, η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος» με Α.Μ. 78/09, έως 30-3-2018.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος η υπ' αριθμ. 2163/6-2-2018 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει τα εξής:

[Κατόπιν της από 25-1-2018 αίτησης του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος» «ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.» σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

-	πρ/σμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ):	150.000,00€
-	ημερομηνία συμφωνητικού:	19/09/17
-	συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ):	70.714,79€
-	έναρξη προθεσμίας εργασίας:	19/09/17
-	λήξη προθεσμίας εργασίας:	19/02/18
-	ποσό 1 ^ο Ανακ. Πίνακα Εργασιών:	70.714,79€

2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 30-03-2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, λόγω:

- Καθυστέρησης της ολοκλήρωσης των εργασιών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες συνεχείς βροχοπτώσεις) κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
- Καθυστέρησης της έγκρισης χρηματοδότησης του έργου και της μη πληρωμής των πιστοποιημένων λογαριασμών.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
2. Την αίτηση του αναδόχου
3. Την αριθ. 2163/6-2-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου : «Ανάπλαση περιοχής Αγίου Σπυρίδωνος» με Α.Μ. 78/09 μέχρι 30-3-2018 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2163/6-2-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

- ο Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Σκαρτσιάρης, Ν. Βλαχαντώνης, Α. Καράμπελας, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν τέθηκε σε ψηφοφορία το θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2018.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 6 – 3 – 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ