



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 10^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **92/2016**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Θεματικό Πάρκο Ξυστή» με Α.Μ. 21/2012 έως
30-06-2016**

Στον Πύργο, σήμερα στις **23** του μηνός **Μαρτίου** έτους **2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 7625/18-3-2016 έγγραφης πρόσκλησης, σε συνδυασμό με το υπ' αριθ. 7878/21-3-2016 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ **κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, με το οποίο λόγω εκτάκτου κωλύματος του ιδίου και του Δημάρχου, *σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου*, αναβλήθηκε η συνεδρίαση από την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 όπου είχε προκαθοριστεί, για τις 23 - 03 - 2016 με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η πρόσκληση και το ανωτέρω έγγραφο, επιδόθηκαν σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκαν νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Γεράνιος Κων/νος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4. Σταθόπουλος Παναγιώτης
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>

6. Κόλβερη Ιωάννα	
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
8. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
9. Λιατοής Δημήτριος	
10. Μπέλιτσος Διονύσιος	
11. Ζουμπάκης Αυγερινός	
12. Τσίμπρης Νικόλαος	
13. Λουμιώτης Νικόλαος	
14. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
15. Σεϊντής Βασίλειος	
16. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
17. Αντιωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος	
19.Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
20. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
21. Παναγόπουλος Ιωάννης	
22. Δημουλιάς Λεωνίδας	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης « <i>Όραμα Δημιουργίας</i> »	
24. Κόρδας Θεόδωρος – <i>εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (1-23) της παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)</i>	
25. Καλάκου Θεοδώρα - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
26. Αθανάσουλας Χρήστος	
27. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>	
28.Βαγγελάτου Χρυσανγή <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου» (στη θέση του παραιτηθέντος κ. Χρήστου Γιάνναρου)</i>	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 7625/18-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και σε συνδυασμό με το υπ' αριθμ. πρωτ. 7878/21-3-2016 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Κριτσάρη Θεοδώρα, η οποία και προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 6.2 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Θεματικό Πάρκο Ξυστή» με Α.Μ. 21/2012 έως 30-06-2016.**

Συγκεκριμένα σας παρουσιάζω το υπ' αριθμόν 372/Τ.Υ./18-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου στο οποίο αναγράφονται τα εξής:

[Σας αποστέλλουμε:

1. Την άρση διακοπής εργασιών του αναδόχου και το αίτημα του που ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30/06/2016

2. Την διατύπωση γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Π.Δ.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου 284/16-02-2016 με την οποία δίδεται η σύμφωνη γνώμη για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30/06/2016.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι με την εργολαβία μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το τεχνικό αντικείμενο του έργου σε ποσοστό 70%. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 21/06/2013 με αρχική προθεσμία εκτέλεσης μέχρι 21/12/2014 (προθεσμία αρχική 18 μήνες). Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες καθαιρέσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, εργασιών οδοστρωσίας, ασφαλτοστρώσεων και τεχνικών έργων υποδομής του περιβάλλοντος χώρου του θεματικού πάρκου.

Ειδικότερα:

1. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες της υπαίθριας λαϊκής αγοράς και έχει γίνει τοποθέτηση των μεταλλικών πλαισίων
2. Έχει υλοποιηθεί ο χώρος των θέσεων στάθμευσης
3. Έχουν κατασκευασθεί όλα τα έργα για την ζώνη περιπάτου και όλες οι υποδομές για τους χώρους υγιεινής, αναμένεται η επίστρωση με κυβόλιθους
4. Έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου εμβαδού 1.500,00 μ² που θα είναι το εκθετήριο αγροτικών προϊόντων.
5. Έχουν κατασκευαστεί όλες οι υποδομές, τοίχοι αντιστήριξης, κερκίδες, δάπεδα του χώρου θεατρικών παραστάσεων
6. Έχουν γίνει παραγγελίες και κατασκευάζονται στο εργοτάξιο του αναδόχου και αναμένονται στον τόπο του έργου όλα τα κουφώματα αλουμινίου και οι υαλοπίνακες που θα «ντυθούν» οι προσόψεις του κτιρίου

Απομένουν να γίνουν οι εργασίες:

1. Η διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός
2. Η τελική διαμόρφωση των στεγάστρων της λαϊκής αγοράς με σύνθετα τεντόπανα υψηλής αντοχής
3. Η τελική ολοκλήρωση των επιστρώσεων στις ζώνες περιπάτου με κυβόλιθους.
4. Η τοποθέτηση και αποπεράτωση των κτιριακών κατασκευών των χώρων υγιεινής και των καθιστικών

5. Η ολοκλήρωση του κτιρίου εκθετηρίου αγροτικών προϊόντων
6. Η κατασκευή της οργανωμένης παιδικής χαράς
7. Η διαμόρφωση των χώρων πρασίνου

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο έργο οφείλονται στα κάτωθι:

1. Καθυστέρησαν οι εργασίες λόγω έντονων βροχοπτώσεων κατά την περίοδο του χειμώνα έτους 2015.
2. Καθυστέρησαν οι αφίξεις υλικών όπως π.χ. οι κυβόλιθοι, λόγω παραγγελίας στο εξωτερικό και καθυστερήσεων από τους προμηθευτές. Ήδη οι κυβόλιθοι παραλήφθηκαν και έχει τοποθετηθεί πλέον το μεγαλύτερο μέρος ενώ συνεχίζεται εντατικά η τοποθέτηση των υπολοίπων
3. Καθυστέρησε η αποπληρωμή του 8^{ου} λογαριασμού και όλου του 9^{ου} λογαριασμού πιστοποιημένων εργασιών με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να έχει ζητήσει την διακοπή εργασιών.

Δεδομένα και Προοπτικές για το έτος 2016

Πρόθεση του φορέα υλοποίησης του έργου είναι η άμεση και απρόσκοπτη υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου του έργου. Τέλος του 2015 πραγματοποιήθηκαν οι εξοφλήσεις και οι αποπληρωμές όλων των εκκρεμών λογαριασμών και πιστοποιήσεων εργασιών και ο ανάδοχος πλέον έχει προβεί στην άρση της διακοπής εργασιών και προγραμματίζει την ολοκλήρωση του έργου εντός του 2016.

Η υπηρεσία μας συναινεί στο αίτημα του αναδόχου για παράταση προθεσμίας μέχρι 30-06-2016].

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα και την Πρόεδρο της Δ.Κ. Πύργου ν' αποφασίσει επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10
- Τις διατάξεις του Π.Δ 609/85
- Την υπ' αριθμόν 3764/9-2-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου
- Την υπ' αριθμόν 284/16-2-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο δίδεται η σύμφωνη γνώμη για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-6-2016 δεδομένου ότι το έργο περιλαμβάνεται στους πίνακες εξυγίανσης ως μεταφερόμενο στην επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
- Την υπ' αριθμόν 3764/25-2-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Θεματικό Πάρκο Ξυστή», με αριθμό μελέτης 21/2012 έως 30-06-2016, για τους λόγους που αναγράφονται

στην υπ' αριθμόν 372/Τ.Υ./18-2-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Λιατσής, Π. Αντωνακόπουλος, Α. Καραμπέλας, Ι. Παναγόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου, Χ. Μιχαλακόπουλος, Θ. Καλάκου, Χ. Αθανάσουλας και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

+

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 13 - 4 - 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ