



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 7^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **102/2015**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου:
«Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων
Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού»,
με αρ.μελ.58/2011**

Στον Πύργο, σήμερα στις **20** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2015**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8176/16-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του **κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μεσσαλάς Δημήτριος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)	1. Ανδριόλας Γεώργιος
2. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	2. Δημόπουλος Φώτης
3. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	3. Γεράνιος Κων/νος
4. Γεωργόπουλος Σωτήριος	4. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
5. Κόλβερη Ιωάννα	
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων- προσήλθε στο 2 ^ο θέμα της Η.Δ.	
7. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
8. Λιατσής Δημήτριος	
9. Μπέλιτσος Διονύσιος	
10. Ζουμπάκης Αυγερινός	

11. Τσιμπρης Νικόλαος	
12. Λουμιώτης Νικόλαος	
13. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
14. Σεϊντής Βασίλειος	
15. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
16. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
17. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» - προσήλθε στο 2ο θέμα της Η.Δ.</i>	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος	
19. Βαρελάς Ιωάννης (<i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>)	
20. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
21. Παναγόπουλος Ιωάννης	
22. Δημουλιάς Λεωνίδας	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (<i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>)	
25. Κόρδας Θεόδωρος	
26. Καλάκου Θεοδώρα (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>)	
27. Αθανάσουλας Χρήστος	
28. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>)	
29. Γιάνναρος Χρήστος (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου</i>)	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 7.2 θέμα (που συζητήθηκε 9.2) της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», με αρ.μελ.58/2011** και ανέφερε:

[Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το αριθμ. 6866//11-3-2015 έγγραφό της, ε ι σ η γ ε ι τ α ι την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του ως άνω έργου.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν από οριστικές επιμετρήσεις για το έως τώρα υλοποιηθέν αντικείμενο και ακριβέστερες προμετρήσεις γι' αυτό που απομένει. Οι περιλαμβανόμενες στον 1^ο ΑΠΕ αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών, αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του

«βασικού σχεδίου» του έργου (δηλαδή της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Αναλυτικά:

1. **Χωματοργικά** στο κεφάλαιο αυτό έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά 297.134,50 € με παράλληλη επί έλασσον δαπάνη 97.971,00 € δηλαδή αύξηση της αντίστοιχης κατηγορίας κατά 199.163,50 € οφειλόμενη στην οριστικοποίηση των επιμετρήσεων και στην ακριβέστερη προμέτρηση των εργασιών που απομένουν. Ειδικότερα στην αύξηση των εκσκαφών με απομάκρυνση προϊόντων λόγω αδυναμίας εναπόθεσης – διάστρωσης πλησίον των ορυγμάτων, στην αύξηση των εκσκαφών γενικά λόγω σφαλμάτων προμέτρησης και στην αύξηση των ποσοτήτων καθαιρέσεων οπλισμένων σκυροδεμάτων λόγω συνάντησης με οχετούς οπλισμένου σκυροδέματος.
2. **Τεχνικά Έργα** στην κατηγορία αυτή έχουμε επί πλέον δαπάνη 29.227,54 € με παράλληλη επί έλασσον δαπάνης 20,64 € δηλαδή αύξηση της κατηγορίας κατά 29.206,90 € οφειλόμενη στην οριστικοποίηση των επιμετρήσεων και στην καλύτερη προμέτρηση των υπό εκτελεσμένων εργασιών. Ειδικότερα αφορούν στην αύξηση του κονδυλίου σκυροδέματος C20/25 αποκατάστασης ορθογωνικών οχετών και των κονδυλίων χαλύβδινων κατασκευών για την διέλευση των αγωγών από αρδευτικές τάφρους – χειμάρρους.
3. **Σωληνώσεις – Εξαρτήματα** στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αρχικά μείωση δαπάνης στις εργασίες των αποχετεύσεων και εξαρτημάτων λόγω οριστικών επιμετρήσεων. Έχουμε επί πλέον δαπάνη 1.267,20 €, με παράλληλη επί έλασσον δαπάνη 65.278,40 € δηλαδή μείωση της κατηγορίας κατά 64.011,20 €. Η σημαντική μείωση των εξαρτημάτων και συσκευών οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά αφορούσαν τις συνδέσεις των κατασκευαζόμενων με την παρούσα εργολαβία δικτύων με τα κομβολόγια των υφιστάμενων δεξαμενών και προμηθεύτηκαν – εγκαταστάθηκαν με την παράλληλη εργολαβία «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό» ενταγμένη στο ΕΣΠΑ Π.Δ.Ε.
4. Στην κατηγορία **Ηλεκτρομηχανολογικά** δεν υπάρχει καμία αλλαγή.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1^ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων γίνεται:

α) με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης, αφού αφορούν άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου αυτής και

β) με ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 5 παρ.4 του Ν.3669/08 δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και συγκεκριμένα, συντρέχουν συσσωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

β.1. Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «Επί έλασσον» δαπανών στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

β.2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Επιπλέον δεν θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιούνται οι «επί έλασσον» δαπάνες, για πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

β.3. Δεν υπερβαίνουν οι «επί έλασσον» δαπάνες κατά τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ, το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των συμβατικών δαπανών αντιστοίχων ομάδων

εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά ποσοστό δέκα τις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απρόβλεπτες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από την ενσωμάτωση στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας των περιλαμβανομένων στον 1^ο ΑΠΕ, γίνεται με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών αυτής της σύμβασης, αφού οι εργασίες είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτής.

Έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος βάσει της εγκυκλίου Ε20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 2.739.180,91 € με ΦΠΑ που αναλύεται ως εξής:

- Δαπάνη εργασιών με ΓΕ + ΕΟ και ποσό απροβλέπτων – απολογιστικών 2.190.354,75 €
- Δαπάνη αναθεώρησης τιμών 36.621,60 €
- Δαπάνη απολογιστικών ασφάλτου με ΓΕ + ΕΟ: 40.467,14 €
- Δαπάνη για το ΦΠΑ 512.204,56 €
- Συνολική δαπάνη 2.739.180,91 €

Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο και το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου χωρίς υπέρβαση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, όσον αφορά στην συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ +ΕΟ και απρόβλεπτα καθώς και τη συνολική δαπάνη με ΦΠΑ.

- *Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 1/15 (θέμα 2^ο) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΓΝΕΣΙΣ ΑΤΕ – ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ*

Επίσης η Ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το 6-3-2015 έγγραφό της, προεγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του ως άνω έργου.

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι, ν' αποφασίσουν επί του θέματος].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
- Το αριθμ.1/2015 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ ως άνω έργου, αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΓΝΕΣΙΣ ΑΤΕ – ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ
4. Το από 6-3-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που προεγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του ως άνω έργου
5. Την αριθ. 6866/11-3-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζεται ο 1^{ος} ΑΠΕ του αναφερόμενου έργου, μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», με αρ. μελ. 58/2011, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Μπέλτσος, Δ. Λιατσής και Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 102/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 6 – 4 - 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ