



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 20^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **186/2016**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση - Επισκευές σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας», με Α.Μ. 25/2015

Στον Πύργο, σήμερα στις **22** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.30** μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17086/17-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **24** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Κόλβερη Ιωάννα
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Λιατσής Δημήτριος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Μπέλιτσος Διονύσιος
4. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	4.Γεράνιος Κων/νος
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5.Γκαϊζόπουλος Αθανάσιος
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6.Σταθόπουλος Παναγιώτης
7. Βλαχαντώνης Νικόλαος	7.Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>
8. Ζουμπάκης Αυγερινός	8.Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>
9. Τσίμπρης Νικόλαος	9.Παναγόπουλος Ιωάννης

10. Λουμιώτης Νικόλαος - εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)	
11. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
12. Σεϊντής Βασίλειος	
13. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
14. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
15. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
16. Παναγόπουλος Βασίλειος	
17. Δημουλιάς Λεωνίδας	
18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης)	
20. Κόρδας Θεόδωρος	
21. Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
22. Αθανάσουλας Χρήστος	
23. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»	
24. Βαγγελάτου Χρυσανγή - Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ' αριθμόν πρωτ. 17086/17-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μυρτιάς κ. Πήττας Άγγελος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 6^ο το (με τη σύμφωνη γνώμη του σώματος συζητήθηκε 7^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση - Επισκευές σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας», με Α.Μ. 25/2015.**

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε στο σώμα το υπ' αριθ. 1375/13/06/2016

έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το οποίο η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση - Επισκευές σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας» με αριθμ. μελ.25/2015.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ, η σύνταξή του κατέστη αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως αναφέρεται με τη συνταχθείσα μελέτη (αριθ. 25/2015).

Οι υπολειπόμενες εργασίες αφορούν το Γυμνάσιο Μυρτιάς και προτείνονται επεμβάσεις στην υφιστάμενη μόνωση η οποία παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, λόγω χρόνου και αστοχιών απορροής, καθώς και εκτεταμένες διαβρώσεις των οπλισμένων σκυροδεμάτων.

Εκτιμήθηκε, ότι η καλύτερη περίοδος αποκατάστασης είναι αφ' ενός, μετά το τέλος των σχολικών λειτουργιών και αφ' ετέρου, η περίοδος μετά το πέρας των βροχοπτώσεων, προκειμένου να διαφανούν όλες οι ζημιές.

Επίσης, οι προβλεπόμενοι εξωτερικοί χρωματισμοί στην όψη του κτιρίου θα κατασκευασθούν, αφού προηγουμένως αποκατασταθούν οι διαβρώσεις και οι φθορές των οπλισμένων σκυροδεμάτων και των αρμών σύνδεσης των δύο κτιρίων.

Με τη σύνταξη του παρόντος 2ου ΑΠΕ υπολογίζεται και η επιπλέον δαπάνη λόγω μεταβολής του ΦΠΑ, χωρίς ν' αλλάξει η συνολική δαπάνη του έργου, η οποία είναι 66.500€, δηλαδή ίση με την αρχική σύμβαση και τον 1ο ΑΠΕ.

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες εργασίες, καθώς και ολόκληρη η δαπάνη Φ.Π.Α. [53.993,00 + 12.507,00€] ήτοι 66.500,00€.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους ν' αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Την αριθμ. 1375/13/06/2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζεται προς έγκριση ο 2ος ΑΠΕ,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση - Επισκευές σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας» με ΑΜ 25/2015, που συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν. Βλαχαντώνης, Π. Αντωνακόπουλος, Β. Παναγόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου, Θ. Κόρδας, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Θ. Καλάκου, Χ. Αθανάσουλας και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λανθίου, απουσίαζαν απ' τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 186/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 30 - 6 - 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ