

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 22^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **212/2016**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ (μειωτικού), του 3^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Υδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου & Βώλακος Δήμου Πύργου, από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» και της παράταξης προθεσμίας αυτού

Στον Πύργο, σήμερα στις **29** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2016**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19.00** μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 21063/25-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **24** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλός Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1.Αθανασόπουλος Παντελεήμων
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Βλαχαντώνης Νικόλαος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα	4.Σταθόπουλος Παναγιώτης
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος (<i>προσήλθε στη συνεδρίαση στο 4^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης</i>)	5.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>

6. Λιατσής Δημήτριος	6. Καλάκου Θεοδώρα - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>
7. Μπέλτσος Διονύσιος	7. Αθανάσουλας Χρήστος
8. Γεράνιος Κων/νος	
9. Ζουμπάκης Αυγερινός	
10.Τσίμπρης Νικόλαος	
11.Λουμιώτης Νικόλαος - <i>εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)</i>	
12. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
13. Σεϊντής Βασίλειος	
14. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
15. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
16. Μπόμπορης Διονύσιος (<i>δυνάμει του υπ' αριθμόν 416Δ/28-62016 πρακτικού ορκωμοσίας, κατέλαβε τη θέση της παραιτηθείσας κ. Κόλβερη Ιωάννας</i>)	
17. Παναγόπουλος Βασίλειος (<i>μέλος παράταξης Ανα.ΣΑ</i>)	
18.Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (μέλος παράταξης Ανα.ΣΑ) (προσλήθε στη συνεδρίαση στο 2^ο θέμα προ Ημερήσιας Διάταξης)</i>	
19.Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
20.Παναγόπουλος Ιωάννης	
21. Δημουλιάς Λεωνίδας	
22. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων)</i>	
24. Κόρδας Θεόδωρος	
25. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>	
26. Βαγγελάτου Χρυσανγή - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 9.1 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ (μειωτικού), του 3^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Υδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου & Βώλακος Δήμου Πύργου, από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» και της παράτασης προθεσμίας αυτού**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπ' όψη του σώματος το υπ' αριθμόν 19431/8-7-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το οποίο εισηγείται: **A.** την έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ (μειωτικού), του 3^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Υδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», με αριθμ. μελ.3/2011 και **B.** την παράταση προθεσμίας αυτού.

Σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση ο 4^{ος} ΑΠΕ (Μειωτικός – Τακτοποιητικός) και το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν:

α) τις μικρές μεταβολές ορισμένων ποσοτήτων όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με εις οριστικές επιμετρήσεις του έργου.

β) τη σύνταξη νέων τιμών που αφορούν τη μείωση τιμών εξαρτημάτων που τοποθετούνται στις συνδέσεις δεξαμενών λόγω της αλλαγής τους από τις 25 atm στις 16 atm, δεδομένου ότι στις θέσεις των δεξαμενών η μέγιστη πίεση του δικτύου δεν ξεπερνά τις 16 atm. Η αλλαγή αυτή δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο φυσικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Το έργο σ' ότι αφορά την κατασκευή του έχει ολοκληρωθεί και σταδιακά γίνονται οι συνδέσεις του δικτύου με τις δεξαμενές των τοπικών κοινοτήτων με σκοπό την πλήρη και απρόσκοπτη υδροδότησή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συνοπτικά ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (Μειωτικός – Τακτοποιητικός) παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε	2 ^{ος} Α.Π.Ε	3 ^{ος} Α.Π.Ε	4 ^{ος} Α.Π.Ε.
Εργασίες	2.813.725,60	3.065.632,62	3.221.591,52	3.235.784,44	3.235.784,44
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	506.470,61	551.813,87	579.886,47	582.441,20	582.441,20
Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.	3.320.196,21	3.617.446,49	3.801.477,99	3.818.225,64	3.818.225,64
Απρόβλεπτα 15%	498.029,43	200.779,15	16.747,65	0,00	0,00
Σύνολο	3.818.225,64	3.818.225,64	3.818.225,64	3.818.225,64	3.818.225,64
Αναθεώρηση	32.398,21	32.398,21	32.398,21	32.398,21	
Σύνολο	3.850.623,85	3.850.623,85	3.850.623,85	3.850.623,85	3.818.225,64
Απολογιστικά Ασφάλτου	88.486,64	88.486,64	88.486,64	88.486,64	0,00
Σύνολο	3.939.110,49	3.939.110,49	3.939.110,49	3.939.110,49	3.818.225,64
Φ.Π.Α. 23%	905.995,41	905.995,41	905.995,41	905.995,41	878.191,90
Γενικό Σύνολο	4.845.105,90	4.845.105,90	4.845.105,90	4.845.105,90	4.696.417,54

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Μειωτικός – Τακτοποιητικός) είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 4.696.417,54 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μειωμένος κατά 148.688,36 με Φ.Π.Α..

- *Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 2/2016 (θέμα 10^ο) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών όπως προτείνεται με τον 4^ο ΑΠΕ (Μειωτικό – Τακτοποιητικό) του έργου: «Υδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου & Βώλακος Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», αναδόχου Κ/Ξ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε. με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει έγκριση παράτασης προθεσμίας και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διαχειριστικής Αρχής.*
- *Επίσης η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020 με το υπ' αριθμόν 7086/17-6-2016 έγγραφό της, διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της τόσο για τον 4^ο ΑΠΕ και το 3^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του ως άνω έργου καθώς και για την παράταση προθεσμίας αυτού μέχρι την 31/05/2016.*

Επιπρόσθετα η διευθύνουσα υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) εισηγείται τη λήψη απόφασης από την προϋσταμένη αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο) την εκ νέου έγκριση παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου μέχρι 31/7/2016 εφαρμόζοντας την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 διότι, όπως στο υπ' αριθμόν 19431/8-7-2016 εισηγητικό της έγγραφο αναφέρει, λόγω τυπικών δυσκολιών γραφειοκρατικού και υπηρεσιακού χαρακτήρα απαιτείται ο ανάδοχος να έχει αρκετό χρόνο για την έγκριση και έλεγχο όλων των διοικητικών πράξεων, βεβαιώσεων και άλλων ενεργειών προκειμένου το έργο να κλείσει απρόσκοπτα από πλευράς εγγράφων εντύπων κ.λ.π. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3669/2008.

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν' αποφασίσει επί του θέματος .

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το υπ' αριθμόν 2/2016 πρακτικό (θέμα 10^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ και του 3^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του ως άνω έργου αναδόχου Κ/Ξ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.
5. Το υπ' αριθμόν 7086/17-6-2016 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020
6. Την υπ' αριθμόν 19431/8-7-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζονται ο 4^{ος} ΑΠΕ, το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ του αναφερόμενου έργου και η παράταση προθεσμίας αυτού και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία,

Εγκρίνει:

Α. Τον 4^ο Α.Π.Ε. και το 3^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Υδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου

ποταμού» με ΑΜ 3/2011, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου.

- Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Μειωτικός – Τακτοποιητικός) είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 4.696.417,54 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μειωμένος κατά 148.688,36 με Φ.Π.Α..

B1. Την παράταση προθεσμίας του ως άνω έργου, έως 31-05-2016, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 7086/17-6-2016 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής που εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της.

B2. Την εκ νέου παράταση προθεσμίας αυτού μέχρι 31-7-2016, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 19431/8-7-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 προκειμένου ο ανάδοχος να έχει αρκετό χρόνο για την έγκριση και έλεγχο όλων των διοικητικών πράξεων, βεβαιώσεων και άλλων ενεργειών που απαιτούνται για το κλείσιμο του έργου.

➤ Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χ. Μιχαλακόπουλου.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Λιατσής, Θ. Κανελλόπουλος, Β. Παναγόπουλος, Ι. Βαρελάς, Α. Καράμπελας, Ι. Παναγόπουλος, Λ. Δημουλιάς, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη και Χ. Βαγγελάτου, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 212/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 12 – 8 - 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ