



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 22^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **213/2016**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας της συνδετήριας οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου - Κυπαρισσίας

Στον Πύργο, σήμερα στις **29** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2016**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19.00** μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 21063/25-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **24** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Αθανασόπουλος Παντελεήμων
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Βλαχαντώνης Νικόλαος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Γκαϊζόπουλος Αθανάσιος
4. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	4. Σταθόπουλος Παναγιώτης
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος (<i>προσήλθε στη συνεδρίαση στο 4^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης</i>)	5. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>
6. Λιατσής Δημήτριος	6. Καλάκου Θεοδώρα - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία</i>

	<i>Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>
7. Μπέλτσος Διονύσιος	7. Αθανάσουλ�ς Χρήστος
8. Γεράνιος Κων/νος	
9. Ζουμπάκης Αυγερινός	
10.Τσίμπρης Νικόλαος	
11.Λουμιώτης Νικόλαος - εκτελών χρέη <i>Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8ΣΟ)</i>	
12. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
13. Σεϊντής Βασίλειος	
14. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
15. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
16. Μπόμπορης Διονύσιος <i>(δυνάμει του υπ' αριθμόν 416Δ/28-62016 πρακτικού ορκωμοσίας, κατέλαβε τη θέση της παρατηθείσας κ. Κόλβερη Ιωάννας)</i>	
17. Παναγόπουλος Βασίλειος (μέλος παράταξης Ανα.ΣΑ)	
18.Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (μέλος παράταξης Ανα.ΣΑ) <i>(προσλήθε στη συνεδρίαση στο 2ο θέμα προ Ημερήσιας Διάταξης)</i>	
19.Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
20.Παναγόπουλος Ιωάννης	
21. Δημουλιάς Λεωνίδας	
22. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων)</i>	
24. Κόρδας Θεόδωρος	
25. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>	
26. Βαγγελάτου Χρυσανγή - Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 9.2 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας της συνδετήριας οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας».**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπ' όψιν του σώματος το υπ' αριθμόν οικ.1742/20-7-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το οποίο εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας της συνδετήριας οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου - Κυπαρισσίας», με αριθμ. μελ. 36/2013.

Σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 273.419,96 € (εργασίες 220.499,97 € + ΦΠΑ 52.919,99 €, δηλαδή είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

Αυξήσεις ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων που οφείλονται σε σφάλμα προμέτρησης της μελέτης και κυρίως την αύξηση της ποσότητας των καθαιρέσεων αόπλων σκυροδεμάτων (η οποία πληρώνεται με το άρθρο Α-3.3 «όρυξη σε έδαφος βραχώδες»), δύο νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο συμβατικό αντικείμενο και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και να συμπεριλάβει τη δαπάνη αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

Επί πλέον εργασίες:

- Όρυξη σε έδαφος βραχώδες
- Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
- Γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών

Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών και η δαπάνη αύξησης του ΦΠΑ θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων

Νέες Τιμές μονάδος

- Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. (η οπτική ίνα διέρχεται κατά μήκος όλης της οδού και υπάρχει και αγωγός ύδρευσης σε τμήμα της οδού)
- Προσαύξηση τιμής για χρήση γεωυφάσματος θεμελίωσης επιχωμάτων αντί για γαιωύφασμα διαχωρισμού λόγω της κακής ποιότητας του εδάφους έδρασης του επιχωματος

Η δαπάνη των νέων τιμών μονάδος θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από την δαπάνη των απροβλέπτων.

Η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.342,77€ και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής μελέτης

Ο 1^{ος} ΑΠΕ αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών μετά Γ.Ε. & Ε.Ο.	209.084,90 €
Λογιστικό λάθος	0,01 €
Απρόβλεπτα	9.072,29 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης	2.342,77 €
<u>Δαπάνη για Φ.Π.Α.</u>	<u>52.919,99 €</u>
Συνολική Δαπάνη	273.419,96 €

Ο προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και κλείνει στο ποσό των 273.419,96 €

Μετά από τα παραπάνω, προτείνεται να εγκριθεί ο προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., προκειμένου να κατασκευαστεί και παραδοθεί πλήρης,

λειτουργικό και αυτοτελώς επιμετρήσιμο φυσικό αντικείμενο του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου χωρίς αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου και όπως ακριβώς περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη.

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι, ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Την υπ' αριθμόν οικ.1742/20-7-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζονται ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του αναφερόμενου έργου και *μετά από διαλογική συζήτηση*

Αποφασίζει ομόφωνα,

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «*Αποκατάσταση βατότητας της συνδετήριας οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας*» με αριθμ. μελέτης 36/2013, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νη Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου.

- *Ο προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και κλείνει στο ποσό των 273.419,96 €*
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Λιατοής, Θ. Κανελλόπουλος, Β. Παναγόπουλος, Ι. Βαρελάς, Α. Καραμπέλας, Ι. Παναγόπουλος, Λ. Δημουλιάς, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη και Χ. Βαγγελάτου, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 213/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 8 - 8 - 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ