



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 28^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **336/2015**

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α. Του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» με αριθμ. μελ. 20/2012 και β. Της παράτασης προθεσμίας αυτού μέχρι 30-12-2015

Στον Πύργο, σήμερα στις **26** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 17.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 39384/20-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	Ουδείς
2. Ανδριόλας Γεώργιος	
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	
4. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
6. Κόλβερη Ιωάννα	

7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
8. Βλαχαντώνης Νικόλαος <i>[προσήλθε μετά την συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης]</i>	
9. Λιατσής Δημήτριος	
10. Μπέλιτσος Διονύσιος	
11. Γεράνιος Κων/νος	
12. Ζουμπάκης Αυγερινός	
13. Τοίμπρης Νικόλαος	
14. Λουμιώτης Νικόλαος	
15. Γκατζόπουλος Αθανάσιος	
16. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
17. Σεϊντής Βασίλειος	
18. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
19. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
20. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
21. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
22. Παναγόπουλος Βασίλειος	
23. Βαρελάς Ιωάννης - <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
24. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
25. Παναγόπουλος Ιωάννης	
26. Δημουλιάς Λεωνίδας	
27. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
28. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των θεμάτων προ Η.Δ)</i>	
29. Κόρδας Θεόδωρος - <i>εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (1 – 17) της παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)</i>	
30. Καλάκου Θεοδώρα - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
31. Αθανάσουλας Χρήστος	

32. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»)	
33. Γιάνναρος Χρήστος - Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»)	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010 προ ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 5ο θέμα με τίτλο: **Έγκριση: α. Του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» με αριθμ. μελ. 20/2012 και β. Της παράταξης προθεσμίας αυτού μέχρι 30-12-2015** και ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος λόγω λήξεως του οικονομικού έτους καθώς και ότι το εν λόγω έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος επί της διαδικασίας ανέφερε:
[Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ' αριθμ. 3332/26-11-2015 έγγραφο της, εισηγείται την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» με αριθμ. μελ. 20/2012.

Α. Σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση ο προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν από επιπλέον ποσότητες εργασιών εργασίες καθώς των επί έλλαιον δαπανών λόγω μείωσης ορισμένων ποσοτήτων. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης και σε ακριβέστερες προσεγγίσεις του έργου με αναλυτικές επιμετρήσεις. Συντάχθηκε επίσης για την αντιμετώπιση νέων εργασιών απαραίτητων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Οι κυριότερες μεταβολές στην **αύξηση των ποσοτήτων** σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ είναι οι εξής:

- Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (Α.Τ.001)
- Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση (Α.Τ.015)
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (Α.Τ.016)
- Σκυρόδεμα C 12/15 (005)
- Σκυρόδεμα C 16/20 (006)
- Χυτοσιδηρά καλύμματαφρεατίων (Α.Τ. Ν.Τ.3/2)
- Ταινία σήμανσης (Α.Τ.Ν.Τ.2/2)
- Προσαύξηση τιμής επισκευής φρεατίου (Α.Τ.Ν.Τ.4/2)
- Σκυρόδεμα C 16/20 προσαύξηση για ράμπες ΑΜΕΑ (Α.Τ.Ν.Τ.1/2)

Οι μεταβολές στην αύξηση των ποσοτήτων δημιουργήθηκε λόγω προμετρητικού σφάλματος στα πεζοδρόμια της οδού Υψηλάντου. Οι δε νέες τιμές συντάχθηκαν για την αντιμετώπιση της ανύψωσης των καλυμάτων των φρεατίων, της ταινίας σήμανσης των αγωγών Ο.Κ.Ω., της αύξησης της τιμής των πλακών ΑΜΕΑ σε σχέση με τις κοινές και του σκυροδέματος για την δημιουργία των ραμπών ΑΜΕΑ.

Οι κυριότερες μεταβολές στην **μείωση ποσοτήτων** είναι οι εξής:

- Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από ΟΚΩ (Α.Τ.004)
- Ασφαλική προεπάλεια (Α.Τ.013)
- Σωλήνας πολυαιθυλενίου PE10, Φ25 (Α.Τ.045)
- Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων (Α.Τ.032)
- Πλαστική σωλήνα PVC 110 (Α.Τ.060)
- Τοποθέτηση φρεατίων υδρορροής (Α.Τ.066)
- Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά (Α.Τ.067)
- Επιχώματα από κοκκώδη υλικά (Α.Τ.007)
- Εκσκαφές θεμελίων (Α.Τ. Ν.Τ.3)
- Κοπή ασφαλ/τος (Α.Τ. Ν.Τ.4)
- Απομείωση τιμής φρεατίων Φ1N (Α.Τ.Ν.Τ.7/2)

Ο ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ισόποσος με την αρχική σύμβαση.

B. Για το ως άνω έργο συντάχθηκε 2^ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών και ανάλυση τιμών προκειμένου να συμπεριληφθούν οκτώ (8) νέες τιμές με το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και αφορούν νέες εργασίες, συνολικής δαπάνης 22.209,49 € και αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο του συνημμένου πρωτοκόλλου, από το οποίο προκύπτει ότι το ποσό των 10.304,00 € προέρχεται από την εγγραφή του άρθρου, φρεζάρισμα οδοστρώματος Ν.Τ.8/2, το οποίο ελογίσθει ως νέα τιμή ώστε να εξοικονομηθούν πόροι από το 1^ο συμβατικό γκρουπ Α.Τ. 012 όπου το κόστος της συγκεκριμένης εργασίας ανέρχεται σε 15.541,91 € (για βάθος όμως φρεζαρίσματος 8,00 cm), το οποίο η υπηρεσία δεν θεωρεί απαραίτητο. Κατά την σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ συνετάγησαν και οκτώ (8) νέες τιμές εκ των οποίων οι πέντε (5) αφορούν αναγκαίες νέες εργασίες για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και την ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε το έργο να είναι πλήρως λειτουργικό και οι τρεις (3) αφορούν απομείωση υπάρχουσών τιμών, διότι οι συγκεκριμένες εργασίες κρίνεται σκόπιμο να εκτελεστούν με διαφορετικά μεγέθη και συγκεκριμένα:

N.Τ.1/2

Αφορά την προσαύξηση της τιμής του σκυροδέματος C16/20 που απαιτήθηκε για την κατασκευή των ραμπών ΑΜΕΑ και καταστημάτων (βιοτεχνικές). Προκειμένου ν' αποζημιωθεί ο ανάδοχος η υπηρεσία έκρινε ότι πρόκειται για μικροκατασκευές από σκυρόδεμα των οποίων η συμβατική τιμή (άρθρο Β 29.3.4) είναι 126,00 €.

Επειδή ήδη ο ανάδοχος έχει αποζημιωθεί για το χρησιμοποιηθέν σκυρόδεμα αλλά με την συμβατική τιμή του C16/20 (άρθρο μελέτης Β-29.3.1 94,00€/M3) γίνεται μία προσαύξηση 32,00 €/M3, που προκύπτει από την διαφορά της τιμής του σκυροδέματος μικροκατασκευών από αυτή του σκυροδέματος C16/20 ρείθρων.

N.Τ.2/2

Είναι το πλέγμα που τίθεται υποχρεωτικά εντός των εκσκαφών όπου τοποθετούνται δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, αποχέτευση και υπόγεια δίκτυα ηλεκτροδότησης), προκειμένου σε μελλοντικές επεμβάσεις να γίνεται αντιληπτή η παρουσία δικτύου και ν' αποφεύγονται καταστροφές και ατυχήματα.

N.Τ.3/2

Αφορά τα καλύμματα τα οποία θα τοποθετηθούν μετά την επιστροφή των πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες, προκειμένου ν' αντικατασταθούν όμοια τα οποία λείπουν ή κατεστράφησαν κατά την διάρκεια των καθαιρέσεων και εκσκαφών ή ήταν ήδη κατεστραμμένα από την έλευση οχημάτων εκ του πεζοδρομίου.

N.T.4/2

Αφορά όπως λέει το ίδιο το άρθρο προσαύξηση της υπάρχουσας τιμής στον προϋπολογισμό (ΥΔΡ.16.12), προκειμένου να μετατραπεί η τιμή σε αυτή του τιμ.ΟΔΟ Β-85 (προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου) και να εναρμονισθεί η τιμή με αυτή του εθνικού τιμολογίου.

N.T.5/2

Αφορά την προσαύξηση της κοινής πλάκας επίστρωσης των πεζοδρομίων (συμβατικά), ώστε ν' αποζημιωθούν οι πλάκες ΑΜΕΑ, οι οποίες περιγράφονται στην τεχνική έκθεση αλλά λείπουν από τον προϋπολογισμό της μελέτης.

N.T.6/2

Αφορά την επανατιμολόγηση της καθαίρεσης των αόπλων σκυροδεμάτων (δεν υπήρχε τέτοια τιμή στον προϋπολογισμό). Η νέα τιμή αυτή προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή της διαίρεσης των τιμών καθαίρεσης αόπλου και οπλισμένου σκυροδέματος του ΑΤΟΕ Γ'2012 (ΑΤΟΕ 2226/ΑΤΟΕ 2227= 0,476), με την τιμή του οπλισμένου σκυροδέματος της μελέτης ($25,40 \times 0,0476 = 12,09 \text{ €/M}^3$).

N.T.7/2

Η βασική τιμή του φρεατίου Φ1Ν είναι σύμφωνα με την μελέτη 459,80 €. Επειδή ορισμένα φρεάτια κατά την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων δεν κατέστη δυνατόν να κατασκευαστούν, λόγω της μεγάλης διαμέτρου σωληνωτού που διέρχεται στο υπέδαφος, έγινε τροποποίηση των υπαρχόντων, αφαιρέθηκε η σχάρα απορροής (ευρίσκονται πλέον επί του πεζοδρομίου) και δημιουργήθηκε άνοιγμα επικοινωνίας των με το ρείθρο μέσω αγωγού (τύπου εθνικών οδών) επί του κρασπέδου.

N.T.8/2

Κρίθηκε αναγκαία η μείωση της απόξεσης (φρεζάρισμα) του ασφαλικού, ώστε να έχουμε μικρότερο βάθος απόξεσης, να μην θιγεί η υπόβαση και να εξοικονομηθούν χρήματα και από την ισοπεδωτική στρώση της ασφάλτου (λιγότερο υλικό και μικρότερη τιμή φρεζαρίσματος).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	<u>Σύμβαση</u>	<u>2ος Α.Π.Ε.</u>
Δαπάνη χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ	594.844,10	594.842,07
-Αναθεώρηση	27.463,49	27.465,52
-Απολογιστικά ασφάλτου	50.258,43	50.258,43
-Φ.Π.Α.	154.690,18	154.690,18
-Δαπάνη με αναθεώρηση και ΦΠΑ	827.256,20	827.256,20

Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με τις παραπάνω μεταβολές εξασφαλίζεται η κατασκευή πλήρους και λειτουργικού αντικειμένου σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου

- Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 10/2015 (θέμα 3ο) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών καθώς και της ανάλωσης των προβλέπτων δαπανών όπως προτείνονται με του 2ο ΑΠΕ του έργου: «Πράσινη Διαδρομή Πόλης», αναδόχου: ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.
- Επίσης η Ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει εξετάσει τα ανωτέρω και έχει δώσει προφορικά τη σύμφωνη γνώμη της, λόγω εφαρμογής της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΟΠΣ.

- Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ' αριθμ. 3333/26-11-2015 έγγραφό της, κατόπιν και της από 16-9-2014 σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου ΔΟΜΗΛ Ο.Ε., εισηγείται την παράταση του έργου έως 30-12-2015, για τους ακόλουθους λόγους: α) Λόγω του capital control και των παρατεινόμενων περιορισμών στην διακίνηση των κεφαλαίων που εμποδίζουν την ομαλή εξέλιξη της εργολαβίας (προμήθειες υλικών κ.λ.π.), β) Λόγω του περιορισμού εκταμίευσης των κονδυλίων του προγράμματος ΕΣΠΑ, γ) Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της παρατεινόμενης ανομβρίας μέχρι πρότινος, ώστε να μην μπορούν να εκτελεστούν με επιτυχία οι προβλεπόμενες από την μελέτη εργασίες πρασίνου και δ) Λόγω της επικείμενης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ, από την ενδιαμέσως διαχειριστική αρχή (με δεδομένο την προφορική έγκριση του 2ου ΑΠΕ, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ η παράτασης προθεσμίας από την Ε.Δ.Α.)

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο και την Πρόεδρο της Δ.Κ. Πύργου, ν' αποφασίσουν επί της έγκρισης: α. του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» και β. την παράταση προθεσμίας του ως άνω έργου έως 30-12-2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το υπ' αριθμ.10/2015 (θέμα 3ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών καθώς και της ανάλωσης των απροβλέπτων δαπανών, όπως προτείνονται με τον 2ο ΑΠΕ, αναδόχου: ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.
5. Τις αριθμ. 3332 και 3333/26-11-2015 εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζονται ο 2ος ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και η παράτασης προθεσμίας, μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα,

Εγκρίνει:

1. Το κατεπείγον του θέματος
- 2Α.** Τον 2ο ΑΠΕ και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» με αριθμ. μελ. 20/2012, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Ο ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ισόποσος με την αρχική σύμβαση.

2Β. Την παράταση προθεσμίας του ως άνω έργου ως 30-12-2015 για τους ακόλουθους λόγους: α) Λόγω του capital control και των παρατεινόμενων περιορισμών στην διακίνηση των κεφαλαίων που εμποδίζουν την ομαλή εξέλιξη της εργολαβίας (προμήθειες υλικών κ.λ.π.), β) Λόγω του περιορισμού εκταμίευσης των κονδυλίων του προγράμματος ΕΣΠΑ, γ) Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της παρατεινόμενης ανομβρίας μέχρι πρότινος, ώστε να μην μπορούν να εκτελεστούν με επιτυχία οι προβλεπόμενες από την μελέτη εργασίες πρασίνου και δ) Λόγω της επικείμενης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ, από την ενδιαμέσως διαχειριστική αρχή (με δεδομένο την προφορική έγκριση του 2ου ΑΠΕ, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ η παράτασης προθεσμίας από την Ε.Δ.Α.)

- Επίσης υπερψήφισε και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου.

-

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 336/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 9 – 12 - 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ