



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 31^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **384/2015**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», με αριθμ.μελ.58/2011

Στον Πύργο, σήμερα στις **22** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17.00** μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 42497/18-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Ασημακόπουλος Αναστάσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4.Γιάνναρος Χρήστος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	

6. Κόλβερη Ιωάννα	
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
8. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
9. Λιατοής Δημήτριος	
10. Μπέλιτσος Διονύσιος	
11. Γεράνιος Κων/νος	
12. Ζουμπάκης Αυγερινός	
13. Τσίμπρης Νικόλαος	
14. Λουμιώτης Νικόλαος	
15. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
16. Σεϊντής Βασίλειος	
17. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
18. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
19. Παναγόπουλος Βασίλειος (μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α»)	
20. Βαρελάς Ιωάννης - Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α») (προσήλθε στο 1 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)	
21. Καραμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
22. Παναγόπουλος Ιωάννης	
23. Δημουλιάς Λεωνίδας	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Οραμα Δημιουργίας»	
25. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου	
26. Κόρδας Θεόδωρος	
27. Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
28. Αθανάσουλας Χρήστος	
29. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»)	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 6.1 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο Δημοτικών Διαμερισμάτων**

Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», με αριθμ.μελ.58/2011 και ανέφερε:

[Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ' αριθμ. 3581/17-12-2015 έγγραφο της, εισηγείται την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» με αριθμ. μελ. 58/2011.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν:

α) αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν από οριστικές επιμετρήσεις για το έως τώρα υλοποιηθέν αντικείμενο και ακριβέστερες προμετρήσεις γι' αυτό που απομένει και συγκεκριμένα για τον νέο κλάδο υδροδότησης της δεξαμενής του οικισμού Χανακίων. Για τον παραπάνω νέο κλάδο χορηγήθηκε έγκριση τροποποίησης μελέτης με την αριθμ. 335/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύργου, μετά την με αριθμό 6/2015 έγκριση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας.

β) τις νέες τιμές για νέες εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την λειτουργικότητα του έργου και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου και δεν συμπεριλαμβάνονται στο τιμολόγιο της μελέτης, τον προϋπολογισμό και τον 1^ο ΑΠΕ και για τις οποίες συντάχθηκε το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Οι περιλαμβανόμενες στον 2^ο ΑΠΕ αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών, καθώς και οι νέες τιμές, αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικείμενου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλαδή της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Αναλυτικά:

1.Χωματουργικά στο κεφάλαιο αυτό έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά 88.230,93€ με παράλληλη επί έλασσον δαπάνη 2.508,50 € δηλαδή αύξηση της αντίστοιχης κατηγορίας κατά 85.722,43 € (σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ) οφειλόμενη στην οριστικοποίηση των επιμετρήσεων και στην ακριβέστερη προμέτρηση των εργασιών που απομένουν. Ειδικότερα η αύξηση των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων, εγκιβωτισμού με άμμο κτλ οφείλονται σε ακριβείς προμετρήσεις για τη κατασκευή του νέου κλάδου Αλποχωρίου – Χανακίων.

2.Τεχνικά Έργα στην κατηγορία αυτή έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 20.806,37 € με παράλληλη αύξηση δαπάνης 3.800,15 € δηλαδή μείωση της κατηγορίας κατά 17.006,22 € (σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ) οφειλόμενη στην οριστικοποίηση των επιμετρήσεων και στην καλύτερη προμέτρηση των υπό εκτελεσμένων εργασιών του νέου κλάδου. Ειδικότερα αφορούν στην μείωση κυρίως των κονδυλίων σκυροδέματος C12/15 και C16/20 που οφείλονται προφανώς σε προφανές σφάλμα της προμέτρησης της μελέτης.

3.Σωληνώσεις – Εξαρτήματα στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αρχικά μείωση δαπάνης στις εργασίες των αποχετεύσεων και εξαρτημάτων λόγω οριστικών επιμετρήσεων . Έχουμε επί πλέον δαπάνη 18.180,80 € με παράλληλη επί έλασσον δαπάνη 29.347,73 € δηλαδή μείωση της κατηγορίας κατά 11.166,93 € (σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ). Η σημαντική μείωση των εξαρτημάτων και συσκευών οφείλεται αφενός σε οριστικές επιμετρήσεις για το τμήμα που έχει κατασκευαστεί και σε ακριβείς προμετρήσεις για το τμήμα του νέου κλάδου που απομένει.

4. Στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά δεν υπάρχει καμία αλλαγή.

5. Νέες εργασίες

Στην κατηγορία αυτή προστίθενται οι παρακάτω νέες εργασίες:

NT1 Αντιστηρίξεις παριών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα απαραίτητη εργασία για την συγκράτηση πρानών ορυγμάτων μεγάλου βάθους που αφορά στην ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού.

NT2 Σύστημα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή 15 Km με ηλιακό φορτιστή απαραίτητη εργασία για τον έλεγχο και τον αυτοματισμό της πληρότητας της δεξαμενής Ελαιώνα όπου δεν υπάρχει ρεύμα δικτύου, από το αντλιοστάσιο του οικισμού που βρίσκεται σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων.

NT3 Κεντρικό σύστημα συναγερμού αντλιοστασίου. Η εργασία αυτή κρίνεται επιβεβλημένη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των αντλιών του αντλιοστασίου Ελαιώνα

Για όλες τις παραπάνω νέες τιμές σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 6 του Ν.3669/08 συντάχθηκε το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ οι τιμές αυτών ελήφθησαν από το εγκεκριμένο τιμολόγιο δημοσίων έργων ή από το πρακτικό εξακρίβωσης κόστους και συνολικά μετά την έκπτωση δημιουργείται αύξηση δαπάνης κατά 15.711,52 € από την αρχική σύμβαση και τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ.

Η κάλυψη των επί πλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 2^ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων γίνεται:

α) με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης, αφού αφορούν άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου αυτής και

β) με ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 5 παρ.4 του Ν.3669/08) δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και συγκεκριμένα, συντρέχουν συσσωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

β.1. Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

β.2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Επιπλέον δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιούνται οι «επί έλασσον» δαπάνες, για πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

β.3. Δεν υπερβαίνουν οι «επί έλασσον» δαπάνες κατά τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ, το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των συμβατικών δαπανών αντιστοίχων ομάδων εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απρόβλεπτες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από την ενσωμάτωση στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας των περιλαμβανόμενων στον 1^ο ΑΠΕ, γίνεται με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών αυτής της σύμβασης, αφού οι εργασίες είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου αυτής. Έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος βάσει της εγκυκλίου Ε20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός συνολικής δαπάνης 2.739.180,91 € με ΦΠΑ που αναλύεται ως εξής:

- Δαπάνη εργασιών με ΓΕ + ΕΟ και ποσό απροβλέπτων – απολογιστικών 2.190.354,75 €
- Δαπάνη αναθεώρησης τιμών 36.621,60 €
- Δαπάνη απολογιστικών ασφάλτου με ΓΕ + ΕΟ 40.467,14 €
- Δαπάνη για το ΦΠΑ 512.204,56 €
- Συνολική δαπάνη 2.739.180,91 €

Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο και βεβαιώνουμε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου χωρίς υπέρβαση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, όσον αφορά στην συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ + ΕΟ και απρόβλεπτα καθώς και τη συνολική δαπάνη με ΦΠΑ}

- Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 11/2015 πρακτικό του, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2^ο ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕ – ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ
- Επίσης η διαχειριστική αρχή ΕΠΙΠΕΡΑΑ έχει εκφράσει προφορικά τη σύμφωνη γνώμη της.

Καλείται το Σώμα ν' αποφασίσει επί της ως άνω εισήγησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το υπ' αριθμ. 11/2015 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕ – ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ
5. Την αριθμ. 3581/17-12-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζεται ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα,

Εγκρίνει, τον 2^ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» με αριθμ. μελ. 58/2011, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός συνολικής δαπάνης 2.739.180,91 € με ΦΠΑ που αναλύεται ως εξής:

- Δαπάνη εργασιών με ΓΕ + ΕΟ και ποσό απροβλέπων – απολογιστικών 2.190.354,75 €
- Δαπάνη αναθεώρησης τιμών 36.621,60 €
- Δαπάνη απολογιστικών ασφάλτου με ΓΕ + ΕΟ 40.467,14 €
- Δαπάνη για το ΦΠΑ 512.204,56 €
- Συνολική δαπάνη 2.739.180,91 €

➤ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Λιατσής, Π. Αθανασόπουλος, Π. Εξαρχόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Θ. Καλάκου, Χ. Αθανάσουλας, είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 384/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 8 – 1 - 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ