



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 32^{ης} (κατεπείγουσας) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **407/2015**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Πράσινη Διαδρομή Πόλης», με αριθμ. μελ. 20/2012

Στον Πύργο, σήμερα στις **29** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17.50** μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 43696/29-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **22** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Λιατσής Δημήτριος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Ζουμπάκης Αυγερινός
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5. Σταθόπουλος Παναγιώτης
6. Κόλβερη Ιωάννα	6. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	7. Καραμπελας Αντώνιος –

	<i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>
8. Βλαχαντώνης Νικόλαος	8. Παναγόπουλος Ιωάννης
9. Μπέλτσος Διονύσιος	9. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»
10. Γεράνιος Κων/νος	10. Κόρδας Θεόδωρος
11. Τσίμπρης Νικόλαος	11. Γιάνναρος Χρήστος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>
12. Λουμιώτης Νικόλαος	
13. Σεϊντής Βασίλειος	
14. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
15. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
16. Παναγόπουλος Βασίλειος (μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α»)	
17. Βαρελάς Ιωάννης - <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i> (μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α»)	
18. Δημουλιάς Λεωνίδας (μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»)	
19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i> – μέλος της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
20. Καλάκου Θεοδώρα - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
21. Αθανάσουλας Χρήστος	
22. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος εξέθεσε τα εξής: [Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 με το 1.2 θέμα της Η.Δ. την **Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «Πράσινη Διαδρομή Πόλης», με αριθμ. μελ. 20/2012.** Ζητείται η έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος, διότι όπως και στην πρόσκληση της συνεδρίασης αναφέρεται επείγει η έγκριση του ΑΠΕ προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον ανάδοχο του έργου ώστε να απορροφηθούν τα κονδύλια του προγράμματος ΕΣΠΑ, μέσω σύνταξης λογαριασμού εντός του έτους 2015, ώστε να μην επιβαρυνθούν το νέο έτος οι εθνικοί πόροι.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος τη διαδικασία ανέφερε:
[Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ' αριθμ. 3701/29-12-2015 έγγραφο της, εισηγείται την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» με αριθμ. μελ. 20/2012.

Σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες έτσι όπως διαμορφώθηκαν μετά το πέρας των εργασιών. Οι κυριότερες μεταβολές στην αύξηση των ποσοτήτων σε σχέση με την αρχική μελέτη είναι οι εξής:

A) Διαγράμμιση οδοστρώματος – Τελική διαγράμμιση οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανакλαστικότητα Α.Τ. 017

Η αύξηση των τετραγωνικών της διαγράμμισης προέκυψε από το γεγονός ότι αφ' ενός απαιτήθηκε να κατασκευασθούν ζέμπρες, τόξα και διαβάσεις πεζών, οι οποίες δεν είχαν υπολογισθεί και αφ' ετέρου να γίνουν τέσσερις (4) οριογραμμές κατά μήκος των δύο κατευθύνσεων της οδού Υψηλάντου, επειδή ο εν λόγω δρόμος είναι χαρακτηρισμένος και ως παλιά εθνική οδός, από την οποία διέρχονται και πλήθος βαρέων οχημάτων με κατεύθυνση την νέα εθνική οδό και πλήθος επιβατικών με υψηλές ταχύτητες διέλευσης.

B) Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο Α.Τ. Ν.Τ.3/2

Έχουμε αύξηση επίσης του βάρους των χυτοσιδηρών σχαρών, προκειμένου να ακολουθηθεί πλέον η τεχνική περιγραφή και όχι το τιμολόγιο στην κάλυψη των φρεατίων της υπό ανακατασκευή οδού Επ. Χαριλάου, διότι απεδείχθη ότι ο δρόμος αυτός, παρ' ότι ευρίσκεται εντός του αστικού ιστού δέχεται βαριά κυκλοφορία και οχήματα με υψηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να έχουν στρεβλώσει οι προβλεπόμενες εγκεκριμένες σχάρες από γαλβανισμένο προφίλ. Από το γεγονός αυτό άλλωστε (του κυκλοφοριακού) προέκυψε και η ανάγκη αλλαγής του τρόπου τοποθέτησης των φυσικών κυβόλιθων με τσιμεντοκονίαμα αντί με άμμο λατομείου, όπως είχε ενταλθεί αρχικά.

Οι κυριότερες μεταβολές στην μείωση ποσοτήτων είναι οι εξής:

-Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη Α.Τ. 014

-Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας Α.Τ. 016

-Φρεζάρισμα οδοστρώματος βάθους έως 4,00 εκ. Α.Τ. Ν.Τ.8/2

Η μείωση των ασφαλικών προέκυψε αφ' ενός από την απομείωση ασφαλιτόστρωσης των καθέτων δρόμων της οδού Υψηλάντου και αφ' ετέρου από το γεγονός ότι τμήμα της προβλεπόμενης ασφαλιτόστρωσης έγινε με την εργολαβία: «Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Πύργου – Διαμόρφωση κόμβων» (αρχικό τμήμα της οδού Υψηλάντου, κόμβος με οδό Πατρών), με αποτέλεσμα να μην απαιτηθεί να γίνουν όλα τα προβλεπόμενα τετραγωνικά μέτρα του νέου ασφαλιτότητας και του φρεζαρίσματος.

Ο 3ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ισόποσος με την αρχική σύμβαση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	<u>Σύμβαση</u>	<u>3ος ΑΠΕ</u>
-Δαπάνη χωρίς αναθεώρηση	594.842,07	594.837,09
-Αναθεώρηση	27.465,52	27.470,50
-Απολογιστικά ασφάλτου	50.258,43	50.258,43
-ΦΠΑ	154.690,18	154.690,18

-Δαπάνη με αναθεώρηση και ΦΠΑ 827.256,20

827.256,20

Πρόταση Υπηρεσίας: Με τις παραπάνω μεταβολές εξασφαλίζεται η κατασκευή πλήρους και λειτουργικού αντικειμένου σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου. Προτείνεται η έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ].

Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 12/2015 (θέμα 2^ο) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 3^ο ΑΠΕ του έργου: «Πράσινη διαδρομή πόλης», αναδόχου της ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν' αποφασίσει επί της ως άνω εισήγησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το υπ' αριθμ.12/2015 (θέμα 2^ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 3^ο ΑΠΕ του έργου: «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» με αριθμ. μελ. 20/2012 και αναδόχου της ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.
5. Την αριθμ. 3701/29-12-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα,

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου: «Πράσινη Διαδρομή Πόλης» με αριθμ. μελ 20/2012, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ισόποσος με την αρχική σύμβαση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 407/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 7-1-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ